



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ระหว่าง มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ – มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖)
ไตรมาส ๒

เทศบาลเมืองชะอำ
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองชะอำ

www.cha-amcity.go.th

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๒-๔๗๑-๖๖๕

โครงการที่นำบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓๓๓ โครงการ นำมาบรรจุเทศบาล
 บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๑๘ โครงการ งบประมาณ จำนวน
 ๑๙๖,๕๐๖,๔๐๐บาท จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๒๗,๙๓๘,๐๐๐บาท และเงินอุดหนุน
 เฉพาะกิจ จำนวน - โครงการ งบประมาณ - บาท รวมทั้งหมด ๑๒๓ โครงการ งบประมาณ ๒๒๔,๕๔๔,๔๐๐
 บาท ซึ่งใน
 ไตรมาสที่ ๒ ได้มีการดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๑๖ โครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ
 รวมทั้งสิ้น จำนวน - โครงการ งบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน ๑๐,๗๖๖,๐๖๑.๕๐บาท และสามารถจำแนก
 ตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๖	จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณตามเทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๖	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว	งบประมาณที่ดำเนินการ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๔๙	๓๔	๗๔,๙๒๓,๔๐๐	-	-	-
๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๒๘	๕๖	๙๓,๑๙๕,๐๐๐	-	๑๒	๑๐,๖๑๕,๕๖๑.๕๐
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๔	๓	๑๔๐,๐๐๐	-	-	-
๔. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพานิชยกรรม และการท่องเที่ยว	๕	๑	๘๐๐,๐๐๐	-	-	-
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๒	๕	๙,๔๕๐,๐๐๐	-	-	-
๖. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๙	๘	๑,๔๕๓,๐๐๐	-	๓	๑๔๑,๕๐๐
๗. การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	๑๑	๖	๑,๐๖๐,๐๐๐	-	-	-
- ครุภัณฑ์	๕	๕	๑๕,๔๘๕,๐๐๐	-	๑	๙,๐๐๐
รวม	๓๓๓	๑๑๘	๑๙๖,๕๐๖,๔๐๐			
■ จ่ายเงินสะสม	๕	๕	๒๗,๙๓๘,๐๐๐			
■ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑	-	-			
รวม	๓๓๙	๑๒๓	๒๒๔,๕๔๔,๔๐๐	๗	๑๖	๑๐,๗๖๖,๐๖๑.๕๐

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลเมืองชะอำ ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงินที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย		จำนวนวัน	เริ่ม - เสร็จสิ้น
๑	๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคอกหมู นายศรีหาดน์ ณ ลำพูน (ชุมชนบ่อแถมด้านเหนือ)	๑,๓๙๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๒	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนตรงข้ามโรงสูบน้ำบ่อแถมด้านใต้ (ชุมชนบ่อแถมด้านใต้)	๗๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๓	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านลุงสิทธิ์ นกเทศ (ชุมชนบ้านคลองเทียน)	๓๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๔	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านครูสมชาย คงวัฒนา (ชุมชนบ้านเจ้าพ่อเขาใหญ่)	๔๑๔,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๕	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายสุวิทย์(ตาแก้ว) เม่งกวาง ถึงบ้านนางเพยเซยชื่น (ชุมชนบ่อแถมด้านใต้)	๙๖๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๖	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๖. โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหมวดพองถึงไร่นายสมเจต เจียมดี (ชุมชนหัวบ้านชะอำ)	๗๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๗	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยไทยสงฆ์ (ชุมชนบ้านคลองเทียน)	๒,๓๙๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๘	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยรวมใจพัฒนา 10 (ชุมชนรวมใจพัฒนา)	๑,๖๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงิน ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย		จำนวนวัน	เริ่ม - เสร็จสิ้น
๙	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำต่อบ้านนายหมู่ถึงโรงงานทำหมูสวรรค์ (ชุมชนบ่อแถมด้านเหนือ)	๒,๖๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๑๐	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนในตะกาดช่วงที่ 2 จากซอยคูเมืองถึงถนนเพชรเกษม (ชุมชนบางไทรย้อย)	๑,๕๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๑๑	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนบ้านหนองโพธิ์ (ชุมชนหนองคาง)	๗,๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๑๒	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๑๒. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำแยกถนนเพชรเกษมถึงโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี (ชุมชนบ้านพลี)	๒๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๑๓	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนประชาอุทิศถึงบ้านนายน้อง (ชุมชนสะพานหิน)	๑,๘๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๑๔	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนเลียบบคลองชลประทานถึงถนนปากสระ(ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้)	๔,๑๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๑๕	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๑๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนหนองโพธิ์เชื่อมทางรถไฟ (ชุมชนรวมใจพัฒนา)	๒,๑๕๕,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงิน ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย		จำนวนวัน	เริ่ม - เสร็จสิ้น
๑๖	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำบ้านนางน้อย อ่อนน้อม (หน้าโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแหม) (ชุมชนบ่อแหมด้านใต้)	๑๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๑๗	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๑๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำบ้านนางสาวน้อย (ชุมชนบ้านหนองตาพุด)	๔๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๑๘	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๑๘. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากถนนทับทิมอุทิศถึงบ้านนางหรรษา สะอาดเอี่ยม(ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้)	๑,๘๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๑๙	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๑๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำหมู่บ้านหลังถนนถึงถนนต้นมะสังข์ ออกห้วยน้ำโจน (ชุมชนบ่อแหมด้านเหนือ)	๓,๐๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๒๐	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๒๐. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนขมิ้นเวศน์เชื่อมถนนหนองคาง 1 (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ)	๓,๔๗๕,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๒๑	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๒๑. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนปล่องไฟถึงทางเชื่อมถนนบายพาส อบต.สามพระยา (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ)	๑,๗๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๒๒	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๒๒. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนหนองโพธิ์เชื่อมหมู่บ้านหนองเหียง (ชุมชนหนองคาง)	๒,๓๗๕,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงิน ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย		จำนวนวัน	เริ่ม - เสร็จสิ้น
๒๓	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๒๓. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหนองเหียงเชื่อมปล่องไฟ (ชุมชนหนองคาง)	๔,๖๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๒๔	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๒๔. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำหมู่บ้านบ่อประโคนจากบริเวณอ่างเก็บน้ำถึงถนนชลประทานซีเมนต์ด้านตะวันตก (บ่อประโคน-หลังโครงการที่อป.ปึกาน่า) (ชุมชนบ้านหนองตาพุด)	๑๔,๕๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๒๕	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๒๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนสามพระยา (ชุมชนสามพระยาสันติสุข)	๑๑,๕๑๑,๔๐๐	✓	-	-	-	-	-
๒๖	(แผนงานเคหะและชุมชน)	๒๖. เงินอุดหนุนการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลเมืองชะอำ	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๒๗	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๒๗. โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย ภายในเขตเทศบาล	๓,๒๐๒,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๒๘	(แผนงานการพาณิชย์)	๒๘. โครงการวางท่อ ขยายเขตการให้บริการน้ำประปาบริเวณหมู่บ้านรุ่งเรืองทรัพย์ ซอยสัมพันธ์ใหม่ ต่อจากท่อเมนเดิม-สุดถนนลาดยาง (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ)	๒๖๒,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๒๙	(แผนงานการพาณิชย์)	๒๙. โครงการวางท่อ ขยายเขตการให้บริการน้ำประปาบริเวณถนนคันคลองชลประทานไร้สุทธิดา-ซอยหลวงพ่อยุ้ย (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้)	๒๓๗,๐๐๐	-	✓	-	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงิน ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย		จำนวนวัน	เริ่ม - เสร็จสิ้น
๓๐	(แผนงานการพาณิชย์)	๓๑. โครงการวางท่อ ขยายเขตการให้บริการ น้ำประปาบริเวณถนนหนองตะกวดเชื่อม หนองโพธิ์ (ชุมชนหนองคาง)	๑๙๕,๐๐๐	✓	-	-			
๓๑	(แผนงานการพาณิชย์)	๓๒. โครงการวางท่อ ขยายเขตการให้บริการ น้ำประปาบริเวณบ้านนายเหลี่ยม พุ่มเจริญ (ชุมชนคลองเทียน)	๒๑๗,๐๐๐	✓	-	-			
๓๒	(แผนงานการพาณิชย์)	๓๓. โครงการวางท่อ ขยายเขตการให้บริการ น้ำประปาบริเวณครัวไม้ลัง - อู่ซ่อมรถยนต์ ถนนบายพาส (ชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่)	๒๘๔,๐๐๐	✓	-	-			
๓๓	(แผนงานการพาณิชย์)	๓๔.โครงการวางท่อ ขยายเขตการให้บริการ น้ำประปาบริเวณถนนคันคลองชลประทาน - ซอยแถมทอง (ชุมชนบ่อแถมด้านเหนือ)	๓๒๖,๐๐๐	✓	-	-			
๓๔	๒.การพัฒนาด้านการ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต (แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๑. โครงการจัดตั้งชุมชนและคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๓๕	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๒. โครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนในเขต เทศบาล	๑๐,๐๐๐	-	✓	-		๑๙	จ.ค.๖๕ - ม.ค.๖๖

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงิน ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย		จำนวนวัน	เริ่ม - เสร็จสิ้น
๓๖	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๓. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๓๗	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๔. โครงการฝึกอบรมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเพื่อ ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๓๘	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๕. โครงการฝึกอบรมด้านการเกษตรในเขต เทศบาลเมืองชะอำ	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๓๙	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๖. โครงการฝึกอบรมบริหารจัดการทรัพยากร ชายฝั่งโดยชุมชน	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๔๐	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๗. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กลุ่มสตรีเทศบาลเมืองชะอำ	๔๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๔๑	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๘. โครงการฝึกอบรมพี่ซพอเพียงเมืองชะอำ	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๔๒	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๙. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ ชุมชน	๙๐๐,๐๐๐	-	-	-✓	๕๗๐,๐๐๐-	-	๒๖-๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖-
๔๓	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๑๐. โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและ ผู้ดูแลคนพิการเทศบาลเมืองชะอำ	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๔๔	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๑๑. โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๔๕	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๑๒. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชะอำ	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๔๖	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๑๓. โครงการอบรมและส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ พัฒนาครอบครัวประจำชุมชน	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๔๗	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๑๔. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอำ	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ เทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงิน ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย		จำนวน วัน	เริ่ม - เสร็จสิ้น
๔๘	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๑๕. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๔๙	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๑๖. โครงการจัดซื้อชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	๙๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๕๐	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๑๗. เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาศาสนาอิสลาม	๓๐,๐๐๐	-	-	-✓	๓๐,๐๐๐	๑	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖
๕๑	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๑๘. เงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาล	๗๐๐,๐๐๐	-	-	✓	๗๐๐,๐๐๐	๑	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖
๕๒	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๑๙. เงินอุดหนุนธนาคารปูม้าบางไทรย่อย	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๑	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖
๕๓	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๒๐. เงินอุดหนุนธนาคารปูม้าบ้านคลองเทียน	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๑-	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖
๕๔	(แผนงานการศึกษา)	๒๑. เงินอุดหนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๕๕	(แผนงานการศึกษา)	๒๒. โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๕๖	(แผนงานการศึกษา)	๒๓. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	๓๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๕๗	(แผนงานการศึกษา)	๒๔. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๔๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๕๘	(แผนงานการศึกษา)	๒๕. โครงการจัดอบรมแคมป์ภาษาอังกฤษ	๓๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๕๙	(แผนงานการศึกษา)	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (แยกเป็น ข้อ ๒๙ - ข้อ ๓๓)	๓๓,๕๑๑,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
๖๐	(แผนงานการศึกษา)	๒๖. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	๑๕,๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	๒,๒๒๕,๘๙๕	๑	๑๑ พ.ย. ๖๕
๖๑	(แผนงานการศึกษา)	๒๗. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	๓๔๕,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๖๒	(แผนงานการศึกษา)	๒๘. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๑๗,๔๘๐,๐๐๐	-	✓	-	๖,๕๔๓,๓๕๙.๕๐	๑	๑๘ พ.ย. ๖๕

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ เทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงิน ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย		จำนวน วัน	เริ่ม - เสร็จสิ้น
๖๓	(แผนงานการศึกษา)	๒๙. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	๑๖,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๖๔	(แผนงานการศึกษา)	๓๐. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	๑๒๕,๐๐๐	-	-	✓	๕๖,๓๕๕	๑	๑๘ พ.ย. ๖๕
๖๕	(แผนงานการศึกษา)	๓๑. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	๕๕,๐๐๐	-	-	✓	๒๕,๖๕๒	๑	๑๘ พ.ย. ๖๕
๖๖	(แผนงานการศึกษา)	๓๒. โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา	๖๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๖๗	(แผนงานการศึกษา)	๓๓. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	๒๕,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๖๘	(แผนงานการศึกษา)	๓๔. โครงการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามระบบสเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๖๙	(แผนงานการศึกษา)	๓๕. โครงการชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๗๐	(แผนงานการศึกษา)	๓๖. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการโรงเรียนสังกัดเทศบาล	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๗๑	(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ)	๓๗. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาล (ระดับอนุบาล, ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงิน ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว		จำนวนวัน	เริ่ม - สิ้น
๗๒	(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ)	๓๘. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๗๓	(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ)	๓๙. โครงการแข่งขันกีฬาระดับเยาวชนและ ประชาชนด้านยาเสพติดในเขตเทศบาล	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๗๔	(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ)	๔๐. โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอำ	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๗๕	(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ)	๔๑. โครงการชะอำ TKD คัพ	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๗๖	(แผนงานสาธารณสุขฯ)	๔๒. โครงการกินอยู่รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๗๗	(แผนงานสาธารณสุขฯ)	๔๓. โครงการกินอยู่รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๗๘	(แผนงานสาธารณสุขฯ)	๔๔. โครงการตลาดสดน้ำซื่อ	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๗๙	(แผนงานสาธารณสุขฯ)	๔๕. โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ พนักงานรักษาความสะอาด	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	-
๘๐	(แผนงานสาธารณสุขฯ)	๔๖. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าในเขต เทศบาลเมืองชะอำ	๖๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๘๑	(แผนงานสาธารณสุขฯ)	๔๗. โครงการเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของ ผู้ประกอบการขายหัตถ์ชะอำในการดูแลรักษาความ สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๘๒	(แผนงานสาธารณสุขฯ)	๔๘. โครงการเรียนรู้รักท้องถิ่น รักสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงิน ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย		จำนวนวัน	เริ่ม - เสร็จ สิ้น
๘๓	(แผนงานสาธารณสุข)	๔๙. โครงการปรับปรุงสีพื้นอันแรกของหนู	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๘๔	(แผนงานสาธารณสุข)	๕๐. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอำ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	✓	-	๗๑๕,๓๐๐	๒	๒-๓ มี.ค. ๖๖
๘๕	(แผนงานสาธารณสุข)	๕๑. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๒๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๘๖	(แผนงานสาธารณสุข)	๕๒. เงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน	๒๗๐,๐๐๐	-	✓	--	๑๘๐,๐๐๐-	-	-
๘๗	(แผนงานสาธารณสุข)	๕๓. เงินอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๕๒๐,๐๐๐	-	✓	-	๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐	-	๒๐ ช.ค. ๖๕ (ชุมชนสามพระยา) ๒๐ ช.ค. ๖๕ (ชุมชนบ้านพลี)
๘๘	๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย (แผนงานรักษาความสงบภายใน)	๑. โครงการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๘๙	(แผนงานรักษาความสงบภายใน)	๒. โครงการฝึกแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๙๐	(แผนงานรักษาความสงบภายใน)	๓. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงิน ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย		จำนวนวัน	เริ่ม - เสร็จ สิ้น
๙๑	๔. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพานิชยกรรม และการท่องเที่ยว (แผนงานบริหารทั่วไป)	๑. โครงการจัดงานเทศกาลกินหอย ตกหมึก @ ชะอำ	๘๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๙๒	๕. การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากร ชาติและสิ่งแวดล้อม (แผนงานงบกกลาง)	๑. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำ เสีย	๓,๓๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๙๓	(แผนงานสาธารณสุข)	๒.โครงการกินอยู่รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๙๔	(แผนงานสาธารณสุข)	๓. โครงการศูนย์เรียนรู้รักท้องถิ่นรักษ์ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๙๕	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๔. โครงการฝึกอบรมบริหารจัดการทรัพยากร ประมงชายฝั่งโดยชุมชน	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๙๖	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๕. โครงการก่อสร้างรั้วโดยรอบสถานที่ฝังกลบ ขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชะอำ	๖,๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๙๗	๖. การพัฒนาด้าน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (แผนงานบริหารงานทั่วไป)	๑. เงินอุดหนุนงานพระนครศรีวี-เมืองเพชร ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๖ ให้แก่อำเภอชะอำ	๖๐,๐๐๐	-	-	✓	๖๐,๐๐๐	๑	กุมภาพันธ์
๙๘	(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ)	๒. วันปิยมหาราช	๓,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงิน ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย		จำนวนวัน	เริ่ม - เสร็จสิ้น
๙๙	(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ)	๓. โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๔๕,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๑๐๐	(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ)	๔. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๗๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๑๐๑	(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ)	๕. โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติและตามนโยบาย รัฐบาล	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	๑,๕๐๐	๑	๑๓ ต.ค.๒๕๖๕
๑๐๒	(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ)	๖. เงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๘๐,๐๐๐	-	-	✓	๘๐,๐๐๐	๑	๒ พ.ย.๒๕๖๕
๑๐๓	(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ)	๗. เงินอุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	๖๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๑๐๔	๗. การพัฒนาด้าน กระบวนการบริหารจัดการ การที่ดีในองค์กร และการ มีส่วนร่วมของประชาชน (แผนงานบริหารงานทั่วไป)	๑. โครงการจัดงานวันเทศบาล	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๑๐๕	(แผนงานบริหารงานทั่วไป)	๒. โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเทศบาลเมืองชะอำ	๑,๐๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๑๐๖	(แผนงานบริหารงานทั่วไป)	๓. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ปปช. แก่ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองชะอำ	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๑๐๗	(แผนงานบริหารงานทั่วไป)	๔. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงิน ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย		จำนวน วัน	เริ่ม - สิ้น
๑๐๘	(แผนงานบริหารงานทั่วไป)	๕. โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	-	
๑๐๙	(แผนงานบริหารงานทั่วไป)	๖. โครงการคืนพื้นที่ให้ชะอำ	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	
๑๑๐	(แผนงานบริหารงานทั่วไป)	๗.โครงการก่อสร้างห้องเก็บพัสดุกองคลัง	๒,๕๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	

ครุภัณฑ์

ที่	แผนงาน	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงิน ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย		จำนวนวัน	เริ่ม - เสร็จสิ้น
๑	(แผนงานสาธารณสุข)	๑. จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ เกียร์อัตโนมัติ	๘๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๒	(แผนงานสาธารณสุข)	๒. จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๓	(แผนงานสาธารณสุข)	๓. จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน	๙,๐๐๐	-	-	✓	๙,๐๐๐	๑	ม.ค.-ก.พ.๖๖-
๔	(แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา)	๔. จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเบเท้าย	๒,๑๒๖,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๕	(แผนงานรักษาความสงบ ภายใน)	๕. จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ LED	๕๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
		รวม	๑๕,๔๘๕,๐๐๐	✓	-	-	๙,๐๐๐	-	-

โครงการที่ จ่ายจากเงินสะสม ตั้งจ่ายรายการใหม่ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๖๖

ที่	แหล่งงบประมาณ / โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
จ่ายจากเงินสะสม						
๑.	โครงการวางท่อเมนประปาขยายเขตการให้บริการน้ำประปาบริเวณเลียบบคลองชลประทานบ่อแหม ซอยต้นจิว – ซอยแถม้มทอง ชุมชนบ่อแหมด้านใต้	๔๙๓,๐๐๐	-	-	✓	-
๒.	โครงการวางเชื่อมระบบท่อเมนทั้ง ๒ ข้าง ถ.เพชรเกษมบริเวณสะพานบ้านพลีสะพานศาลปกครอง สะพานไทรมิตร โค้งเขาใหญ่ป้อม PT	๑,๙๕๐,๐๐๐				
๓.	โครงการย้ายท่อเมนประปาบริเวณสี่แยกจากป้อมปตท.ถึง ร.ร.ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีทั้ง ๒ ข้าง	๔๙๕,๐๐๐				
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนจุมพุกพงษ์เชื่อมถนนหนองแฉง(ชุมชนหนองแฉง)	๑๙,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
๕.	โครงการปรับปรุงถนนราธิปตั้งแต่สี่แยกชะอำถึงแยกถนนร่วมจิตต์(ชุมชนสหคาม)	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
	รวม	๒๗,๙๓๘,๐๐๐				
ตั้งจ่ายรายการใหม่						
๑.	จัดงานเทศกาลชิมปูชึก@ชะอำ	๗๐๐,๐๐๐	๖๓๐,๒๐๐	-	-	✓
	รวม	๗๐๐,๐๐๐	๖๓๐,๒๐๐			
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ						
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนสามพระยา ช่วงที่ ๑	๑๑,๕๑๑,๔๐๐ (เงินสมทบ) ๕,๔๘๘,๖๐๐	-	-	-	-
	รวม	๑๗,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯโครงการที่ดำเนินการแล้ว ของไตรมาส ๑-๔ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ ทั้งหมด	งบประมาณ ทั้งหมด	ไตรมาส ๑	งบประมาณ	ไตรมาส ๒	งบประมาณ	ไตรมาส ๓	งบประมาณ	ไตรมาส ๔	งบประมาณ
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๓๔	๗๔,๙๒๓,๔๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.การพัฒนาด้านการส่งเสริม การศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๓	๙๓,๑๙๕,๐๐๐	๓	๒๑,๖๔๗,๘๖๑.๕๐	๑๒	๑๐,๖๑๕,๕๖๑.๕๐	-	-	-	-
๓.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ ชุมชน สังคม และรักษาความสงบ เรียบร้อย	๓	๑๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.การพัฒนาด้านการวางแผน การ ส่งเสริมการลงทุนพานิชยกรรมและ การท่องเที่ยว	๑	๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.การพัฒนาด้านบริหารจัดการและ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๕	๙,๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๘	๑,๔๕๓,๐๐๐	๒	๘๑,๕๐๐	๓	๑๔๑,๕๐๐	-	-	-	-
๗.การพัฒนาด้านกระบวนการ บริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการ มีส่วนร่วมของประชาชน	๖	๑,๐๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	๕	๑๕,๔๘๕,๐๐๐	-	-	๑	๙,๐๐๐	-	-	-	-
◆เงินสะสม	๕	๒๗,๙๓๘,๐๐๐	๑	๔๙๓,๖๐๐	-	-	-	-	-	-
◆ตั้งจ่ายรายการใหม่	-	-	-	-	๑	๖๓๐,๒๐๐	-	-	-	-
รวม	๑๒๓	๒๔๔,๔๔๔,๔๐๐	๖	๒๒,๓๖๒,๙๖๑.๕๐	๑๗	๑๐,๗๖๖,๐๖๑.๕๐	-	-	-	-

ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น นำบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓๓๓ โครงการ นำมาบรรจุเทศบาลัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๑๘ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๑๙๖,๕๐๖,๔๐๐ บาท จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๒๗,๙๓๘,๐๐๐ บาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน - โครงการ งบประมาณ - บาท รวมทั้งหมด ๑๒๓ โครงการ งบประมาณ ๒๒๔,๕๔๔,๔๐๐ บาท

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งในไตรมาสที่ ๒ ได้มีการดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๑๖ โครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ รวมทั้งสิ้น จำนวน - โครงการ งบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน ๑๐,๗๖๖,๐๖๑.๕๐บาท