



ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ

เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ เทศบาลเมืองชะอำ

.....

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

(นายอนุกุล พรสมบุญศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ แต่วันรายงานผลดังกล่าวและปิดประกาศระยะเวลา ๓๐ วัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะอำ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะอำ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามประเมินผล

การติดตาม Monitoring และการประเมิน Evaluation กระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดมุ่งหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล Monitoring and Evaluation มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล อื่นๆ ถ้ามี สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองชะอำเป็นการติดตามผลให้มีความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองชะอำหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลเมืองชะอำตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใดมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการตามโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน ตามภารกิจของเทศบาลเมืองชะอำว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทางทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง strengths จุดอ่อน weaknesses โอกาส opportunities ปัญหาหรืออุปสรรค threats ของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจาก ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาลเมืองชะอำ ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลเมืองชะอำ สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนเทศบาลเมืองชะอำ

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจกรรมสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบ ในการดำเนินการขยายโครงการงานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถอดถอดปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นรับให้มั่น เพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้ส่วนได้เสียในเทศบาลเมืองชะอำ ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนา เทศบาลเมืองชะอำโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะอะไร เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองชะอำ ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

- ๒ -

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลเมืองชะอำ

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองชะอำ

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง ทุกระดับของเทศบาลเมืองชะอำ ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงานโครงการต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเทศบาลเมืองชะอำ หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ ครั้งภายในเดือนภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือก จำนวน ๒ คน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองชะอำ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลเมืองชะอำ

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองชะอำ ได้กำหนดการแบ่ง

ขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองชะอำ
ดังนี้

- ๓ -

๓.๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี วัตถุประสงค์หลักอะไร มี
การกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจน
เพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษา ว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์
อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผล อย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร
ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้ว นำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการ
ติดตาม

๓.๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มา
วิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บ
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือ
แบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓.๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่ได้
กำหนดไว้ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มี
คุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ ขึ้นต่อกำหนดที่กำหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ ละโครงการตาม
ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน
เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์
(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม ของพื้นที่เทศบาลเมืองชะอำ

๓.๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงาน ตามแบบที่กำหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมี หลายลักษณะก็ได้ตามความ
เหมาะสมของเทศบาลเมืองชะอำ ในการรายงานผลการติดตาม โครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค

ซึ่งประกอบด้วยความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
การติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่

๓ ๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ เสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองชะอำต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองชะอำ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี

๔. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น หัวข้อได้
ดังนี้

๖.๑ ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดำเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ การดำเนินการ
ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งที่ ทั้ง ในปัจจุบันและอนาคต

๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และ ทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

- ๔ -

๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ ปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือ และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและ รับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖.๖ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองชะอำ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๖.๗ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลเมืองชะอำ แต่ละคน แต่ละสำนัก/ กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลเมืองชะอำเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๖.๘ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) จึงรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียด ดังนี้

เทศบาลเมืองชะอำ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑-๒ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รวม ๘๓๘ โครงการ งบประมาณ ๗๙๔,๒๐๐,๑๐๐บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
๑.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๙	๑๕๗,๕๘๐,๐๐๐
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๖๒๒	๓๕๓,๔๙๖,๐๐๐
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๔๐	๑๒,๗๑๐,๐๐๐
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	๒๔	๑๗,๙๘๐,๐๐๐
๕.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๕	๒๓๙,๘๗๙,๑๐๐
๖.ยุทธศาสตร์ด้านศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔๕	๗,๕๘๐,๐๐๐
๗.ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน	๓๓	๔,๙๗๕,๐๐๐
รวม	๘๓๘	๗๙๔,๒๐๐,๑๐๐

โครงการที่นำบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓๔๑ โครงการ แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๖ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติม นำมาบรรจุเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๒๐ โครงการและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ งบประมาณ จำนวน ๒๙๖,๙๙๔,๔๐๐ บาท จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๖๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน - โครงการ งบประมาณ - บาท รวมทั้งหมด ๑๒๑ โครงการ งบประมาณ ๒๙๖,๙๙๔,๔๐๐บาท ซึ่งในไตรมาสที่ ๓-๔ ได้มีการดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๔๓ โครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ รวมทั้งสิ้น จำนวน - โครงการ งบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน ๖๙,๖๓๗,๓๔๙.๔๙บาท และสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๖	จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณตามเทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๖	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว	งบประมาณที่ดำเนินการ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๕๖	๓๔	๗๔,๙๒๓,๔๐๐	-	๒	๑๕,๐๘๐,๐๐๐
๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๒๘	๕๖	๙๓,๑๙๕,๐๐๐	-	๓๑	๒๙,๘๙๖,๒๔๓.๕๐
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๔	๓	๑๔๐,๐๐๐	-	-	-
๔. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพานิชยกรรม และการท่องเที่ยว	๗	๑	๘๐๐,๐๐๐	-	๑	๗๙๗,๘๐๐
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๒	๕	๙,๔๕๐,๐๐๐	-	๑	๑,๘๘๕,๒๙๘.๙๖
๖. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๙	๘	๑,๔๕๓,๐๐๐	-	๓	๑๔๑,๕๐๐
๗. การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	๑	๖	๑,๐๖๐,๐๐๐	-	๔	๙๒๘,๔๒๕
- ครุภัณฑ์(เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ ๒	๗	๗	๓๑,๓๓๘,๐๐๐	-	-	-
รวม	๓๓๔	๑๒๐	๒๒๗,๘๔๔,๔๐๐			
■ จ่ายเงินสะสม	๕	-	๖๘,๘๐๐,๐๐๐		๑	๒๑,๘๓๖,๕๐๗.๐๓
■ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑	-	-		-	-
■ ตั้งจ่ายรายการใหม่	๑	๑	๓๕๐,๐๐๐		-	-

၄၅၆

၇၈၉

၀၁၂

၃၄၅,၆၇၈,၉၀၀

၁

၂

၃၄,၅၆၇,၈၉၀.၁၂

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลเมืองชะอำ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลเมืองชะอำ ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงิน ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน		
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย		จำนวนวัน	เริ่ม - เสร็จ สิ้น	
๑	๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคอกหมู นายศรีหาตน์ ณ ลำพูน (ชุมชนบ่อแหมมด้านเหนือ)	๑,๓๙๐,๐๐๐	✓	-	-	กั้นเงินงบประมาณไว้			
๒	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนตรงข้ามโรงสูบน้ำบ่อแหมมด้านใต้ (ชุมชนบ่อ แหมมด้านใต้)	๗๕๐,๐๐๐	✓	-	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		
๓	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน บ้านลุงสิทธิ์ นกเทศ (ชุมชนบ้านคลองเทียน)	๓๐๐,๐๐๐	✓	-	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		
๔	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านครูสมชาย คงวัฒนา (ชุมชนบ้านเจ้าพ่อเขาใหญ่)	๔๑๔,๐๐๐	✓	-	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		
๕	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสุวิทย์(ตาเก่า) เม่งกวาง ถึงบ้านนางเพย เซยชื่น (ชุมชนบ่อแหมมด้านใต้)	๙๖๐,๐๐๐	✓	-	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		
๖	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๖. โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หมวดพองถึงไร่ นายสมเจต แจ่มดี (ชุมชนหัวบ้านชะอำ)	๗๔๐,๐๐๐	✓	-	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		
๗	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำซอยไทยสงฆ์ (ชุมชนบ้านคลองเทียน)	๒,๓๙๐,๐๐๐	✓	-	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		
๘	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำซอยรวมใจพัฒนา 10 (ชุมชนรวมใจพัฒนา)	๑,๖๐๐,๐๐๐	✓	-	-		กั้นเงินงบประมาณไว้		

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงิน ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย		จำนวนวัน	เริ่ม - เสร็จสิ้น
๙	(แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา)	๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำต่อบ้านนายหมูถึง โรงงานทำหมูสวรรค์ (ชุมชนหัวบ้านชะอำ)	๒,๖๐๐,๐๐๐	✓	-	-	กั้นเงินงบประมาณไว้		
๑๐	(แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา)	๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนในเทศบาลช่วงที่ 2 จาก ซอยคูเมืองถึงถนนเพชรเกษม (ชุมชนบางไทรย่อย)	๑,๕๐๐,๐๐๐	✓	-	-	กั้นเงินงบประมาณไว้		
๑๑	(แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา)	๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนบ้านหนองโพธิ์ (ชุมชนหนองคาง)	๗,๒๐๐,๐๐๐	-	✓	-	กั้นเงินงบประมาณไว้		
๑๒	(แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา)	๑๒. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำแยกถนน เพชรเกษมถึงโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี (ชุมชนบ้านพลี)	๒๒๐,๐๐๐	✓	-	-	กั้นเงินงบประมาณไว้		
๑๓	(แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา)	๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนประชาอุทิศถึงบ้านนาย น้อง (ชุมชนสะพานหิน)	๑,๘๕๐,๐๐๐	✓	-	-	กั้นเงินงบประมาณไว้		
๑๔	(แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา)	๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนเลียบบคลองชลประทาน ถึงถนนปากสระ(ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้)	๔,๑๕๐,๐๐๐	✓	-	-	กั้นเงินงบประมาณไว้		
๑๕	(แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา)	๑๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อ ระบายน้ำถนนหนองโพธิ์เชื่อมทางรถไฟ (ชุมชนหนองคาง)	๒,๑๕๕,๐๐๐	✓	-	-	กั้นเงินงบประมาณไว้		

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงิน ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย		จำนวนวัน	เริ่ม - เสร็จสิ้น
๑๖	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำบ้านนางน้อย อ่อนน้อม (หน้าโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแฉม) (ชุมชนบ่อแฉมด้านใต้)	๑๘๐,๐๐๐	✓	-	-		กั้นเงินงบประมาณไว้	
๑๗	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๑๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำบ้านนางสาวน้อย (ชุมชนบ้านหนองตาพุด)	๔๒๐,๐๐๐	✓	-	-		กั้นเงินงบประมาณไว้	
๑๘	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๑๘. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากถนนทับทิมอุทิศถึงบ้านนางหรั่ง สะอาดเอี่ยม(ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้)	๑,๘๕๐,๐๐๐	✓	-	-		กั้นเงินงบประมาณไว้	
๑๙	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๑๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำหมู่บ้านหลังถนนถึงถนนต้นมะสังข์ ออกห้วยน้ำโจน (ชุมชนบ่อแฉมด้านเหนือ)	๓,๐๐๐,๐๐๐	✓	-	-		กั้นเงินงบประมาณไว้	
๒๐	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๒๐. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนชุมชนนิเวศน์เชื่อมถนนหนองคาง 1 (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ)	๓,๔๗๕,๐๐๐	✓	-	-		กั้นเงินงบประมาณไว้	
๒๑	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๒๑. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนปล่องไฟถึงทางเชื่อมถนนบายพาส อปต.สามพระยา (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ)	๑,๗๐๐,๐๐๐	✓	-	-		กั้นเงินงบประมาณไว้	
๒๒	(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๒๒. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหนองโพธิ์เชื่อมหมู่บ้านหนองเหียง (ชุมชนหนองคาง)	๒,๓๗๕,๐๐๐	✓	-	-		กั้นเงินงบประมาณไว้	

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงิน ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย		จำนวนวัน	เริ่ม - เสร็จสิ้น
๒๓	(แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา)	๒๓. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหนองเหียงเชื่อมปล่องไฟ (ชุมชนหนองคาง)	๔,๖๕๐,๐๐๐	✓	-	-	กั้นเงินงบประมาณไว้		
๒๔	(แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา)	๒๔. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำหมู่บ้านบ่อประ โคนจากบริเวณอ่างเก็บน้ำถึงถนนชลประทาน ซีเมนต์ด้านตะวันตก (บ่อประโคน-หลังโครงการ ที่ออปิคาน่า) (ชุมชนบ้านหนองตาพุด)	๑๔,๕๐๐,๐๐๐	✓	-	-	กั้นเงินงบประมาณไว้		
๒๕	(แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา)	๒๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนสามพระยา (ชุมชนสามพระยาสันติสุข)	๑๑,๕๑๑,๔๐๐ ๕,๖๘๘,๔๐๐ (เงินสมทบ)		-	✓	๑๔,๘๕๐,๐๐๐	๑๘๐	๑๐ ก.พ.๖๖- ๙ ก.ค.๖๖
๒๖	(แผนงานเคหะและชุมชน)	๒๗. เงินอุดหนุนการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าใน เขตเทศบาลเมืองชะอำ	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	การไฟฟ้าดำเนินการเอง		
๒๗	(แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา)	๒๘. โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย ภายในเขต เทศบาล	๓,๒๐๒,๐๐๐	✓	-	-	กั้นเงินงบประมาณไว้		
๒๘	(แผนงานการพาณิชย์)	๒๙. โครงการวางท่อ ขยายเขตการให้บริการ น้ำประปาบริเวณหมู่บ้านรุ่งเรืองทรัพย์ ซอยสัมตำ ไยใหม่ ต่อจากท่อเมนเดิม-สุดถนนลาดยาง (ชุมชน บ้านห้วยทรายเหนือ)	๒๖๒,๐๐๐		-	✓	๒๖๐,๐๐๐	๖๐	๑๐ ม.ค.๖๖ - ๑๐ มี.ค.๖๖
๒๙	(แผนงานการพาณิชย์)	๓๐. โครงการวางท่อ ขยายเขตการให้บริการ น้ำประปาบริเวณถนนคันคลองชลประทาน ไร่สุทธิดา-ซอยหลวงพ่ोजัย (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้)	๒๓๗,๐๐๐	-	-	✓	๒๓๐,๐๐๐	๓๐	๑๑ พ.ค.๖๖ - ๙ มี.ย.๖๖

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงิน ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย		จำนวนวัน	เริ่ม - เสร็จสิ้น
๓๐	(แผนงานการพาณิชย์)	๓๑. โครงการวางท่อ ขยายเขตการให้บริการ น้ำประปาบริเวณถนนหนองตะกวดเชื่อม หนองโพธิ์ (ชุมชนหนองคาง)	๑๙๕,๐๐๐	✓	-	-	กั้นเงินงบประมาณไว้		
๓๑	(แผนงานการพาณิชย์)	๓๒. โครงการวางท่อ ขยายเขตการให้บริการ น้ำประปาบริเวณบ้านนายเหลียม พุ่มเจริญ (ชุมชนคลองเทียน)	๒๑๗,๐๐๐	✓	-	-	กั้นเงินงบประมาณไว้		
๓๒	(แผนงานการพาณิชย์)	๓๓. โครงการวางท่อ ขยายเขตการให้บริการ น้ำประปาบริเวณครัวไม้ลัง - อู่ซ่อมรถยนต์ ถนนบายพาส (ชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่)	๒๘๔,๐๐๐	✓	-	-	กั้นเงินงบประมาณไว้		
๓๓	(แผนงานการพาณิชย์)	๓๔.โครงการวางท่อ ขยายเขตการให้บริการ น้ำประปาบริเวณถนนคันคลองชลประมาณ - ซอยแต้มทอง (ชุมชนบ่อแหมด้านเหนือ)	๒๓๐,๐๐๐	-	-	✓	๒๓๐,๐๐๐	๓๐	๒๘ ก.พ.๖๖ - ๒๙ มี.ค.๖๖
๓๔	๒.การพัฒนาด้านการ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต (แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๑. โครงการจัดตั้งชุมชนและคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	- (ไม่ใช้ งบประมาณ)	-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖
๓๕	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๒. โครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนในเขต เทศบาล	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	- (ไม่ใช้ งบประมาณ)		ธ.ค.๖๕ - เม.ย. ๖๖

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงิน ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย		จำนวนวัน	เริ่ม - เสร็จสิ้น
๓๖	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๓. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๓๗	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๔. โครงการฝึกอบรมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเพื่อ ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	๙,๙๒๐	๑	๓ ก.ค.๖๖
๓๘	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๕. โครงการฝึกอบรมด้านการเกษตรในเขต เทศบาลเมืองชะอำ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	๙๙,๔๕๐	๒	๒๑-๒๒ ก.ค.๖๖
๓๙	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๖. โครงการฝึกอบรมบริหารจัดการทรัพยากร ชายฝั่งโดยชุมชน	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	๙,๙๒๐	๑	๒๖ ก.ค.๖๖
๔๐	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๗. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กลุ่มสตรีเทศบาลเมืองชะอำ	๔๐๐,๐๐๐	-	-	✓	๑,๐๒๘,๘๖๐ (โอนเพิ่ม ๖๒๙,๐๐๐)	๒ ๒	๓.๔ ส.ค.๖๖ ๖-๗ ส.ค.๖๖ ๙-๑๐ ส.ค.๖๖
๔๑	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๘. โครงการฝึกอบรมพี่พ้อเพียงเมืองชะอำ	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	๙,๙๒๐	๑	๖ มิ.ย.๖๖
๔๒	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๙. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ ชุมชน	๙๐๐,๐๐๐	-	-	✓	๕๘๐,๑๐๐	2	๒๖-๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖
๔๓	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๑๐. โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและ ผู้ดูแลคนพิการเทศบาลเมืองชะอำ	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	๙,๙๐๐	๑	๒๙ มิ.ย.-๖๖
๔๔	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๑๑. โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	๙,๙๐๐	๑	๑๗ ส.ค.๖๖
๔๕	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๑๒. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชะอำ	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	๑๔,๗๐๐	๑	๑๑ ส.ค.๖๖
๔๖	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๑๓. โครงการอบรมและส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ พัฒนาครอบครัวประจำชุมชน	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๔๗	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๑๔. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอำ	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	๒๙,๐๔๐	๑	๒๕ ก.ค.๖๖

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงิน ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย		จำนวน วัน	เริ่ม - เสร็จสิ้น
๔๘	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๑๕. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	๑๔,๗๐๐	๑	๑๑ ส.ค.๖๖-
๔๙	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๑๖. โครงการจัดซื้อชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	๙๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	-
๕๐	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๑๗. เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาศาสนาอิสลาม	๓๐,๐๐๐	-	-	-✓	๓๐,๐๐๐	๑	๑๖ มี.ค. ๒๕๖๖
๕๑	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๑๘. เงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาล	๗๐๐,๐๐๐	-	-	✓	๗๐๐,๐๐๐	๑	๑๖ มี.ค. ๒๕๖๖
๕๒	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๑๙. เงินอุดหนุนธนาคารปูม้าบางไทรย่อย	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๑	๑๖ มี.ค. ๒๕๖๖
๕๓	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๒๐. เงินอุดหนุนธนาคารปูม้าบ้านคลองเทียน	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๑	๑๖ มี.ค. ๒๕๖๖
๕๔	(แผนงานการศึกษา)	๒๑. เงินอุดหนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๕๕	(แผนงานการศึกษา)	๒๒. โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	โอนลด ๓๐,๐๐๐		
๕๖	(แผนงานการศึกษา)	๒๓. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	๓๕๐,๐๐๐	✓	-	-	โอนลด ๓๕๐,๐๐๐		
๕๗	(แผนงานการศึกษา)	๒๔. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๔๐๐,๐๐๐	-	-	✓	๓๙๙,๙๐๐	๑	๑๔ มี.ค.๖๖
๕๘	(แผนงานการศึกษา)	๒๕. โครงการจัดอบรมแคมป์ภาษาอังกฤษ	๓๕๐,๐๐๐	-	-	✓	โอนลด ๓๕๐,๐๐๐		
๕๙	(แผนงานการศึกษา)	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (แยกเป็น ข้อ ๒๖ - ข้อ ๓๑)	๓๓,๕๒๑,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
๖๐	(แผนงานการศึกษา)	๒๖. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	๑๕,๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	๑๕,๑๙๕,๒๔๗	๓	๑๑ พ.ย.๖๕,๒๗ เม.ย.๖๖,๑๘ ก.ค.๖๖
๖๑	(แผนงานการศึกษา)	๒๗. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	๓๔๕,๐๐๐	-	-	✓	๗๕๙,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๔๑,๐๐๐	๑	๒๗ เม.ย.๖๖
๖๒	(แผนงานการศึกษา)	๒๘. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๑๗,๔๘๐,๐๐๐	-	✓	-	๖,๕๔๓,๓๕๙.๕๐	๑	๑๘ พ.ย.๖๕

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงิน ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย		จำนวน วัน	เริ่ม - สิ้น
๖๓	(แผนงานการศึกษา)	๒๙. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจักการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	๑๖,๐๐๐	✓	-	-	๙,๙๖๗	๑	๑๑ พ.ย.๖๕,๒๗ เม.ย. ๖๖,๑๘ ก.ค.๖๖
๖๔	(แผนงานการศึกษา)	๓๐. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	๑๒๕,๐๐๐	-	-	✓	๑๒๖,๗๐๐ โอนเพิ่ม ๑,๗๐๐	๑	๑๘ พ.ย.๖๕
๖๕	(แผนงานการศึกษา)	๓๑. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	๕๕,๐๐๐	-	-	✓	๕๕,๒๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐๐	๑	๑๘ พ.ย.๖๕
๖๖	(แผนงานการศึกษา)	๓๒. โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา	๖๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๘๓๕,๔๘๐ โอนเพิ่ม ๖๐๐,๐๐๐	-	-
๖๗	(แผนงานการศึกษา)	๓๓. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	๒๕,๐๐๐	✓	-	-		โอนลด ๒๕,๐๐๐	
๖๘	(แผนงานการศึกษา)	๓๔. โครงการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามระบบสเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-		โอนลด ๑๐๐,๐๐๐	
๖๙	(แผนงานการศึกษา)	๓๕. โครงการชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ	๑๐,๐๐๐	✓	-	-		โอนลด ๓๐,๐๐๐	
๗๐	(แผนงานการศึกษา)	๓๖. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการโรงเรียนสังกัดเทศบาล	๕,๐๐๐	✓	-	-		โอนลด ๕,๐๐๐	
๗๑	(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ)	๓๗. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาล (ระดับอนุบาล, ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	๙๘,๙๗๐ โอนเพิ่ม ๔๙,๐๐๐	๒	๓๑ ส.ค.๖๖- ๑ ก.ย.๖๖

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงิน ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย		จำนวนวัน	เริ่ม - เสร็จสิ้น
๗๒	(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ)	๓๘. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๗๓	(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ)	๓๙. โครงการแข่งขันกีฬาระดับเยาวชนและ ประชาชนด้านยาเสพติดในเขตเทศบาล	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๗๔	(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ)	๔๐. โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอำ	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๗๕	(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ)	๔๑. โครงการชะอำ TKD คัพ	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๗๖	(แผนงานสาธารณสุขฯ)	๔๒. โครงการกินอยู่รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๗๗	(แผนงานสาธารณสุขฯ)	๔๓. โครงการกินอยู่รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๗๘	(แผนงานสาธารณสุขฯ)	๔๔. โครงการตลาดสดน้ำซ้อ	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๗๙	(แผนงานสาธารณสุขฯ)	๔๕. โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ พนักงานรักษาความสะอาด	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๑	๗ มี.ย.๖๖
๘๐	(แผนงานสาธารณสุขฯ)	๔๖. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าในเขต เทศบาลเมืองชะอำ	๖๐,๐๐๐	-	-	✓	๕๙,๕๕๐	๕	๒๕ เม.ย.๖๖ ๑๘ มี.ย.๖๖ ๙ พ.ค.๖๖ ๑๒ ก.ค.๖๖ ๒๖ ก.ค.๖๖
๘๑	(แผนงานสาธารณสุขฯ)	๔๗. โครงการเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของ ผู้ประกอบการชายหาดชะอำในการดูแลรักษาความ สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๘๒	(แผนงานสาธารณสุขฯ)	๔๘. โครงการเรียนรู้รักท้องถิ่น รักสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงิน ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย		จำนวนวัน	เริ่ม - สิ้น
๘๓	(แผนงานสาธารณสุข)	๔๙. โครงการแปรงสีฟันอันแรกของหนู	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	๑๕,๐๐๐	๑	๗ มิ.ย.๖๖
๘๔	(แผนงานสาธารณสุข)	๕๐. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอำ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	✓	๙๑๒,๕๖๐	๑๒	ต.ค.๖๕ - ๒๐ ก.ย.๖๖
๘๕	(แผนงานสาธารณสุข)	๕๑. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๒๕๐,๐๐๐	-	-	✓	๒๕๐,๐๐๐	๑	๗ ก.ค.๖๖
๘๖	(แผนงานสาธารณสุข)	๕๒. เงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน	๒๗๐,๐๐๐	-	✓	-	๒๑๐,๐๐๐-	๒	๓๐ ม.ค.๖๕ ๓๑-มี.ค.๖๖
๘๗	(แผนงานสาธารณสุข)	๕๓. เงินอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๕๒๐,๐๐๐	-	✓	-	๓๘๐,๐๐๐	๕	๒๐ ธ.ค.๖๕ ๑ มิ.ย. ๖๖ ๒๕ ส.ค.๖๖ ๗ ก.ย.๖๖ ๑๔ ก.ย.๖๖
๘๘	๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย (แผนงานรักษาความสงบภายใน)	๑. โครงการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๘๙	(แผนงานรักษาความสงบภายใน)	๒. โครงการฝึกแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๙๐	(แผนงานรักษาความสงบภายใน)	๓.โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงิน ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย		จำนวนวัน	เริ่ม - สิ้น
๙๑	๔. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพานิชยกรรม และการท่องเที่ยว (แผนงานบริหารทั่วไป)	๑. โครงการจัดงานเทศกาลกินหอย ตกหมึก @ ชะอำ	๘๐๐,๐๐๐	-	-	✓	๗๙๗,๘๐๐	๙	๘-๑๖ ก.ย๖๖
๙๒	๕. การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (แผนงานงบกลาง)	๑. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัด น้ำเสีย	๓,๓๐๐,๐๐๐	-	-	✓-	๑,๘๘๕,๒๙๘.๙๖	๑	ก.ย.๒๕๖๖
๙๓	(แผนงานสาธารณสุข)	๒. โครงการกินอยู่รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๙๔	(แผนงานสาธารณสุข)	๓. โครงการศูนย์เรียนรู้รักท้องถิ่นรักษ์ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๙๕	(แผนงานสังคมสงเคราะห์)	๔. โครงการฝึกอบรมบริหารจัดการทรัพยากร ประมงชายฝั่งโดยชุมชน	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๙๖	(แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา)	๕. โครงการก่อสร้างรั้วโดยรอบสถานที่ฝังกลบ ขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชะอำ	๖,๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๙๗	๖. การพัฒนาด้าน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (แผนงานบริหารงานทั่วไป)	๑. เงินอุดหนุนงานพระนครศรีวี-เมืองเพชร ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๖ ให้แก่อำเภอชะอำ	๖๐,๐๐๐	-	-	✓	๖๐,๐๐๐	๑	ก.พ.๒๕๖๖
๙๘	(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ)	๒. วันปียมหาราช	๓,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงินที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย		จำนวนวัน	เริ่ม - เสร็จสิ้น
๙๙	(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ)	๓. โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๔๕,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๑๐๐	(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ)	๔. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๗๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๑๐๑	(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ)	๕. โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติและตามนโยบายรัฐบาล	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	๑,๕๐๐	๑	๑๓ ต.ค.๒๕๖๕
๑๐๒	(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ)	๖. เงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๘๐,๐๐๐	-	-	✓	๘๐,๐๐๐	๑	๒ พ.ย.๒๕๖๕
๑๐๓	(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ)	๗. เงินอุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	๖๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๑๐๔	๗. การพัฒนาด้าน กระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน (แผนงานบริหารงานทั่วไป)	๑. โครงการจัดงานวันเทศบาล	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	๔๒,๒๘๐ โอนเพิ่ม (๕๐,๐๐๐)	๑	๒๔ เม.ย.๖๖
๑๐๕	(แผนงานบริหารงานทั่วไป)	๒. โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเทศบาลเมืองชะอำ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	✓	๘๖๘,๑๑๐ โอนเพิ่ม (๓๐๐,๐๐๐)	๒	๑๑-๑๒ ก.พ.๖๖
๑๐๖	(แผนงานบริหารงานทั่วไป)	๓. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ปพข. แก่ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองชะอำ	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	๑๓,๒๓๕	๑	๒๑ มี.ย.๖๖
๑๐๗	(แผนงานบริหารงานทั่วไป)	๔. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงิน ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย		จำนวน วัน	เริ่ม - เสร็จ สิ้น
๑๐๘	(แผนงานบริหารงานทั่วไป)	๕. โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๕,๐๐๐	-	-	✓	๔,๘๐๐	๒	๙ ก.พ.๖๖ ๒๕ ก.ค.๖๖
๑๐๙	(แผนงานบริหารงานทั่วไป)	๖. โครงการคืนพื้นที่ให้ชะอำ	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๑๑๐	(แผนงานบริหารงานทั่วไป)	๗.โครงการก่อสร้างห้องเก็บพัสดุกองคลัง	๒,๕๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-

ครุภัณฑ์

ที่	แผนงาน	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงิน ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย		จำนวนวัน	เริ่ม - เสร็จสิ้น
๑	(แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา)	๑.รถชุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๒๐ แรงม้า	๔,๐๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-
๒	(แผนงานการพาณิชย์)	๑.รถบรรทุก ๖ ล้อ เครื่องไฮดรอลิค	๓,๕๐๐,๐๐๐ (เทศบัญญัติ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/ ๒๕๖๖)	✓	-	-	-	-	-
๓	(แผนงานการพาณิชย์)	๒.เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์	๑๘,๕๐๐,๐๐๐ (เทศบัญญัติ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/ ๒๕๖๖)	✓	-	-	-	-	-
๔	(แผนงานการพาณิชย์)	๓.เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๒๐๐ กิโลวัตต์	๑,๓๒๓,๐๐๐ (เทศบัญญัติ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/ ๒๕๖๖)	✓	-	-	-	-	-
๕	(แผนงานการรักษาความสงบ ภายใน)	๑.เครื่องสูบน้ำชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง	๒,๕๑๕,๐๐๐ (เทศบัญญัติ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/ ๒๕๖๖)	✓	-	-	-	-	-
๖	(แผนงานสาธารณสุข)	๑.จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ประมาณ กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิด ข้างเทท้าย (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ประจำปี ๒๕๖๖)	๑,๐๐๐,๐๐๐ (เทศบัญญัติ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/ ๒๕๖๖)	✓	-	-	-	-	-

ที่	แผนงาน	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	สถานะการดำเนินงาน			วงเงิน ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย		จำนวนวัน	เริ่ม - เสร็จสิ้น
๗	(แผนงานบริหารงานทั่วไป)	๕. จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ LED	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	๔๙๗,๕๕๐	-	๒๕ ก.ย.-๒๔ พ.ย.๖๖

โครงการที่ จ่ายจากเงินสะสม ตั้งจ่ายรายการใหม่ และเทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	แหล่งงบประมาณ / โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
จ่ายจากเงินสะสม						
๑.	โครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมระบบประปาและระบบระบายน้ำถนนร่วมจิตต์	๓๗,๐๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-
๒.	โครงการปรับปรุงระบบกันทรายโรงกรองน้ำประปาที่ ๒ ในดอน ชุมชนหัวบ้านชะอำ	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-
๓.	โครงการประสานท่อเมนเพื่อเติมน้ำในถังน้ำใสประปารวมใจพัฒนา	๙๐๐,๐๐๐	-		✓	
๔.	โครงการปรับปรุงถนนราธิปตั้งแต่สี่แยกชะอำถึงแยกถนนร่วมจิตต์	๖,๐๐๐,๐๐๐			✓	
๕.	โครงการพัฒนาระบบประปาบ้านสามพระยาสันติสุข	๒๑,๙๐๐,๐๐๐	๒๑,๘๓๖,๕๐๗.๐๓	-	-	✓
	รวม	๖๘,๘๐๐,๐๐๐	๒๑,๘๓๖,๕๐๗.๐๓			
ตั้งจ่ายรายการใหม่						
๑.	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดชะอำ (เทศบัญญัติเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/ ๒๕๖๖)	๓๕๐,๐๐๐	-	✓		
	รวม	๓๕๐,๐๐๐				

โครงการที่ จ่ายจากเงินสะสม ตั้งจ่ายรายการใหม่ และเทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	แหล่งงบประมาณ / โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖						
๑.	โครงการก่อสร้างถังน้ำใสบริเวณชุมชนห้วยทรายใต้	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	-		กั้นเงินงบประมาณไว้	
๒.	โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองชะอำ	๑,๙๐๐,๐๐๐	-		กั้นเงินงบประมาณไว้	

ยุทธศาสตร์	โครงการ ทั้งหมด	งบประมาณ ทั้งหมด	ไตรมาส ๑	งบประมาณ	ไตรมาส ๒	งบประมาณ	ไตรมาส ๓	งบประมาณ	ไตรมาส ๔	งบประมาณ
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๓๔	๗๔,๙๒๓,๔๐๐	-	-	๑	๒๓๐,๐๐๐	๑	๑๔,๘๕๐,๐๐๐	-	-
๒.การพัฒนาด้านการส่งเสริม การศึกษา และพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	๕๖	๙๓,๑๙๕,๐๐๐	๓	๒๑,๖๔๗,๘๖๑.๕๐	๑๒	๑๐,๖๑๕,๕๖๑.๕๐	๖	๑,๔๐๗,๑๑๐	๑๔	๒๔,๕๔๗,๓๑๖.๕๐
๓.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ ชุมชน สังคม และรักษาความ สงบเรียบร้อย	๓	๑๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพานิชย กรรมและการท่องเที่ยว	๑	๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๗๙๗,๘๐๐
๕.การพัฒนาด้านบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๕	๙,๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๑,๘๘๕,๒๙๘.๙๖
๖.การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๘	๑,๔๕๓,๐๐๐	๒	๘๑,๕๐๐	-	-	-	-	๓	๑๔๑,๕๐๐
๗.การพัฒนาด้านกระบวนการ บริหารจัดการที่ดีในองค์กรและ การมีส่วนร่วมของประชาชน	๖	๑,๐๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓	๑๑๕,๕๑๕	๔	๙๒๘,๔๒๕
ครุภัณฑ์	๗	๓๑,๓๓๘,๐๐๐	-	-	๑	๙,๐๐๐	-	-	๑	๔๙๗,๕๕๐
◆เงินสะสม	๕	๖๘,๘๐๐,๐๐๐	๑	๔๙๓,๖๐๐	-	-	-	-	๑	๒๑,๘๓๖,๕๐๗.๐๓
◆ตั้งจ่ายรายการใหม่	๑	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๑๒๖	๒๙๖,๙๙๔,๔๐๐	๖	๒๒,๒๒๒,๙๖๑.๕๐	๑๔	๑๐,๘๕๔,๕๑๖.๕๐	๑๐	๑๖,๒๕๗,๑๑๐	๒๕	๕๐,๖๓๔,๔๔๒.๔๙

ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ มีโครงการ/กิจกรรมบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๖ และ แผนพัฒนาฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๖ แผนพัฒนาฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๖ รวมจำนวน ๓๔๑ โครงการ และโครงการที่นำมาจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีจำนวน ๑๒๐ โครงการ งบประมาณ ๒๙๔,๔๔๔,๔๐๐ บาท โครงการที่จ่ายจากเงินสะสมจำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๖๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท โครงการที่ตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท รวมโครงการทั้งหมดเป็น ๑๒๖ โครงการ งบประมาณ ๓๖๓,๕๘๔,๔๐๐ บาท

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ มีการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๔๓ โครงการ งบประมาณ ๖๙,๖๓๗,๓๔๙.๔๙ บาท โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕๓

ข้อเสนอแนะ

นายอรุณ มิตรดี สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๓ เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขอเสนอแนะโครงการในลำดับที่ ๒๒ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนหนองโพธิ์เชื่อมหมู่บ้านหนองเหียง ขอให้เร่งดำเนินการ เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนปัจจุบันยังเป็นคันนามีน้ำท่วมซึ่งไม่สามารถสัญจรได้สะดวกซึ่งเป็นถนนเชื่อมบ้านหนองโพธิ์กับบ้านหนองเหียง

ปัญหาและอุปสรรค

-ไม่มี-