



ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลดังกล่าวและปิดประกาศระยะเวลาสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนฯ เทศบาลเมืองชะอำ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ปัญหาความต้องการให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



๑. ความสำคัญของการติดตามประเมินผล

การติดตาม Monitoring และการประเมิน Evaluation กระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดมุ่งหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล Monitoring and Evaluation มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล อื่นๆ ถ้ามี สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองชะอำเป็นการติดตามผลให้มีความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองชะอำหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลเมืองชะอำตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใดมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการตามโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองชะอำว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทางทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง strengths จุดอ่อน weaknesses โอกาส opportunities ปัญหาหรืออุปสรรค threats ของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจาก ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาลเมืองชะอำ ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลเมืองชะอำ สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจกรรมสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ ในการดำเนินการขยายโครงการงานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถอยถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นรับให้มั่น เพื่รอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้ส่วนได้เสียในเทศบาลเมืองชะอำ ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนา เทศบาลเมืองชะอำโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะอะไร เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองชะอำ ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลเมืองชะอำ

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองชะอำ

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง ทุกระดับของเทศบาลเมืองชะอำ ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงานโครงการต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเทศบาลเมืองชะอำ หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองชะอำ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลเมืองชะอำ

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองชะอำ ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองชะอำ ดังนี้

๓.๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษา ว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผล อย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้ว นำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๓.๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓.๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ ขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม ของพื้นที่เทศบาลเมืองชะอำ

๓.๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงาน ตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมี หลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลเมืองชะอำ ในการรายงานผลการติดตาม โครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตามฯ

๓ ๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองชะอำต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองชะอำ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น หัวข้อได้ ดังนี้

๔.๑ ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๔.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ การดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้ง ในปัจจุบันและอนาคต

๔.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ ปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๔.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและ รับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๔.๖ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองชะอำ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๔.๗ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลเมืองชะอำ แต่ละคน แต่ละสำนัก/ กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลเมืองชะอำเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๔.๘ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอำ

ผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองชะอำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



๓.๑ การติดตาม

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลเมืองชะอำได้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ และเพิ่มเติม โดยการนำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาปี ๒๕๖๗ เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อดำเนินโครงการ มีรายการดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๔	สำนักช่าง
	แผนงานการพาณิชย์	๑	กองการประปา
	แผนงานเคหะและชุมชน	๑	สำนักช่าง
	๓	๒๖	สำนักช่าง/กองการประปา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต	แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓	กองสวัสดิการสังคม
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๑๓	กองสวัสดิการสังคม
	แผนงานการศึกษา	๑๔	กองการศึกษา
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๑	กองการศึกษา
	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	สำนักปลัด
	แผนงานสาธารณสุข	๗	กองสาธารณสุข
	แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม	๕	กองการศึกษา
รวม	๗	๖๕	๑ สำนัก/๔ กอง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน	แผนงานรักษาความสงบภายใน	๒	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน ส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและ การท่องเที่ยว	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	๑	กองสวัสดิการสังคม
	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	สำนักปลัด
	แผนงานสาธารณสุข	๑	กองสาธารณสุข
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	สำนักช่าง
รวม	๔	๕	๒ สำนัก/๒ กอง
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านบริหารจัดการและการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	แผนงานสาธารณสุข	๒	กองสาธารณสุข
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๒	กองสวัสดิการสังคม
รวม	๒	๔	๒ กอง

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญา	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	สำนักปลัด
	แผนงานการศาสนาและ วัฒนธรรม	๕	กองการศึกษา
รวม	๒	๖	๑ สำนัก/ ๑ กอง
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านกระบวนการบริหาร จัดการที่ดีในองค์กร และ การมีส่วนร่วมของ ประชาชน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	สำนักปลัด
	แผนงานการศึกษา	๒	กองการศึกษา
	แผนงานสาธารณสุข	๑	กองสาธารณสุขฯ
	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	กองยุทธศาสตร์ฯ
	แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	กองสวัสดิการสังคม
	แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา	๑	กองสาธารณสุขฯ
รวม	๕	๘	๒ สำนัก/๔ กอง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ฯลฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ เบิกที่จ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาย ขึ้นถึงถนนจอมพล ๑๐ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้)	๗๑๐,๐๐๐	๐	✓ กันเงิน ดำเนินการ ปี ๖๘			-	-	สำนักช่าง
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โมทนาพระคุณ (ข้างร้านฮิม) (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้)	๔๕๐,๐๐๐	๐	✓ กันเงิน ดำเนินการ ปี ๖๘			-	-	สำนักช่าง
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อ ระบายน้ำซอยเจ้าลาย ๖ แยกขวา (ชุมชนบ้านหนองแจง)	๔๒๐,๐๐๐	๐	✓ กันเงิน ดำเนินการ ปี ๖๘			-	-	สำนักช่าง
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อ ระบายน้ำซอยชะอำเหนือ ๑/๑ (ซอยนอร์ดัน) (ชุมชนสหคาม)	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	✓ กันเงิน ดำเนินการ ปี ๖๘			-	-	สำนักช่าง
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อ ระบายน้ำถนนเขตนาวา (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้)	๒,๖๐๐,๐๐๐	๐	✓ กันเงิน ดำเนินการ ปี ๖๘			-	-	สำนักช่าง
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อ ระบายน้ำถนนซอยกลางเชื่อมห้วยสามพระยา (สมานฟาร์ม) (ชุมชนสามพระยาสันติสุข)	๒,๑๐๐,๐๐๐	๐	✓ กันเงิน ดำเนินการ ปี ๖๘			-	-	สำนักช่าง
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อ ระบายน้ำถนนซอยร้านทรัพย์เจ้าลายแยกขวา ซอย ๑ ซอย ๒ ซอย ๓ (ชุมชนสหคาม)	๑,๖๐๐,๐๐๐	๐	✓ กันเงิน ดำเนินการ ปี ๖๘			-	-	สำนักช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ เบิกที่จ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนต้นจั่ว(ชุมชนบ่อแคมด้านเหนือ)	๘,๗๕๐,๐๐๐	๐	✓ กันเงิน ดำเนินการ ปี ๖๘			-	-	สำนักช่าง
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนนเรศวร ซอย ๒ ช่วง ๒ แยกชัยบ้านคุณหวาน(ชุมชนหนองคาง)	๑,๑๒๐,๐๐๐	๐	✓ กันเงิน ดำเนินการ ปี ๖๘			-	-	สำนักช่าง
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนบ้านหม้อธีรยุทธ ชาวุฒิ-นางอัญชลี ดาร์ฟ (ชุมชนหนองตาพด)	๒,๒๗๕,๐๐๐	๐	✓ กันเงิน ดำเนินการ ปี ๖๘			-	-	สำนักช่าง
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนสวนสนลอยเชื่อมถนน ๒๕ น (ชุมชนบ่อแคมด้านใต้)	๒,๖๕๐,๐๐๐	๐	✓ กันเงิน ดำเนินการ ปี ๖๘			-	-	สำนักช่าง
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำบ้านนางสมปอง มีฟัก (ชุมชนบ้านใหญ่ชะอำ)	๒๓๐,๐๐๐	๐	✓ กันเงิน ดำเนินการ ปี ๖๘			-	-	สำนักช่าง
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยแก่นตะวัน (ชุมชนห้วยทรายใต้)	๑,๔๕๐,๐๐๐	๐	✓ กันเงิน ดำเนินการ ปี ๖๘			-	-	สำนักช่าง
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนรวมใจพัฒนา ๑๒ เชื่อมถนนรวมใจพัฒนา ๑๘ (ชุมชนรวมใจพัฒนา)	๑,๒๐๐,๐๐๐	๐	✓ กันเงิน ดำเนินการ ปี ๖๘			-	-	สำนักช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนหลังเขตเขตห้ามล่าสัตว์ชะอำ (ชุมชนสหคาม)	๔,๙๐๐,๐๐๐	๐	✓ กันเงิน ดำเนินการ ปี ๖๘			-	-	สำนักช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ เบิกที่จ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตศูนย์ เครื่องจักรกลผังทิศใต้ (ชุมชนหนองคาง)	๑,๕๘๐,๐๐๐	๐	✓ กันเงิน ดำเนินการ ปี ๖๘			-	-	สำนักช่าง
๑๗.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนคลองเทียนคอ สะพานด้านทิศใต้ (ชุมชนบ้านคลองเทียน)	๓๖๐,๐๐๐	๐	✓ กันเงิน ดำเนินการ ปี ๖๘			-	-	สำนักช่าง
๑๘.	โครงการก่อสร้างบล็อกระบายน้ำและรางระบายน้ำถนน ข้างศาลาหนองเสือขบ (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ)	๘๐๐,๐๐๐	๐	✓ กันเงิน ดำเนินการ ปี ๖๘			-	-	สำนักช่าง
๑๙.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหนอง เสือขบเชื่อมหนองโพธิ์ (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ)	๑,๖๐๐,๐๐๐	๐	✓ กันเงิน ดำเนินการ ปี ๖๘			-	-	สำนักช่าง
๒๐.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อ ระบายน้ำซอยยามานนท์ (ชุมชนสหคาม)	๒,๖๕๐,๐๐๐	๐	✓ กันเงิน ดำเนินการ ปี ๖๘			-	-	สำนักช่าง
๒๑.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบาย น้ำถนนนิติธร ๒(ชุมชนตลาดชะอำ)	๑๔,๕๐๐,๐๐๐	๐	✓ กันเงิน ดำเนินการ ปี ๖๘			-	-	สำนักช่าง
๒๒.	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมท่อ ระบายน้ำถนนร่วมจิตต์จากถนนจุมพฏพงษ์ถึงสุดหาดชะอ้ (ชุมชนบ้านหนองแจง)	๒,๗๐๐,๐๐๐	๐	✓ กันเงิน ดำเนินการ ปี ๖๘			-	-	สำนักช่าง
๒๓.	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแยกทาง ข้าม้สยิดถึงร้านเวดดิ้ง (ชุมชนห้วยทรายใต้)	๒,๕๕๐,๐๐๐	๐	✓ กันเงิน ดำเนินการ ปี ๖๘			-	-	สำนักช่าง

๑.๓. กลยุทธ์/แนวทาง ขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ เบิกที่จ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑.	เงินอุดหนุนการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาล เมืองชะอำ(ภายในเขตเทศบาล)	๒๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	สำนักช่าง

๑.๔. กลยุทธ์/แนวทาง จัดทำผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ เบิกที่จ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑.	โครงการจ้างที่ปรึกษาวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมเมือง ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระยะที่ 1 (ภายในเขตเทศบาล)	๖,๐๐๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	สำนักช่าง

๔.๓. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ เบิกที่จ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑.	โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ชนิด LED OUTDOOR FULL COLOR บริเวณสี่แยกชะอำ	๕,๕๐๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	สำนักช่าง

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทาง พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบประปา

(๑) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ เบิกที่จ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑.	โครงการวางท่อเมนประปาขยายเขตการให้บริการ น้ำประปาถนนหนองตาพุด ซอย ๙ (ชุมชนบ้านหนองตาพุด)	๗๓๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองการประปา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทาง พัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการสังคม

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ เบิกที่จ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑.	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและ ผู้ดูแลคนพิการเทศบาลเมืองชะอำ (ภายในเขตเทศบาล)	๒๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองสวัสดิการ สังคม
๒.	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ (ภายในเขตเทศบาล)	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองสวัสดิการ สังคม
๓.	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนา ครอบครัวประจำชุมชน (ภายในเขตเทศบาล)	๕๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองสวัสดิการ สังคม

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ เบิกที่จ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑.	โครงการชุมชนสัมพันธ์ (ภายในเขตเทศบาล)	๓๐๐,๐๐๐ -๕๐,๐๐๐ (โอนลด)	๒๓๑,๑๒๐		✓		ธ.ค. ๒๕๖๖		กองสวัสดิการ สังคม
๒.	โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน (ภายในเขตเทศบาล)	๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐				พ.ย. ๒๕๖๖	ก.พ. ๒๕๖๗	กองสวัสดิการ สังคม
๓.	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เทศบาล เมืองชะอำ (ภายในเขตเทศบาล)	๕๐๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองสวัสดิการ สังคม
๔.	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาชุมชน (ภายในเขต เทศบาล)	๑๐๐,๐๐๐ + ๕๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม)	๕๙๙,๑๘๐		✓		ม.ค. ๒๕๖๗		กองสวัสดิการ สังคม
๕.	โครงการฝึกอบรมและรณรงค์การแก้ไขปัญหาขยะพติด ในชุมชน (ภายในเขตเทศบาล)	๕๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองสวัสดิการ สังคม
๖.	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใน เขตเทศบาลเมืองชะอำ	๓๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองสวัสดิการ สังคม
๗.	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขต เทศบาลเมืองชะอำ	๑๐๐,๐๐๐	๖๒,๐๐๐			✓	มี.ค. ๒๕๖๗		กองสวัสดิการ สังคม
๘.	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบชุมชน	๕๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองสวัสดิการ สังคม

ที่	โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ เบิกที่จ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๙.	เงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาล	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐			✓	ม.ค. ๒๕๖๗		กองสวัสดิการ สังคม
๑๐	เงินอุดหนุนธนาคารปูม้าบางไทรย้อย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			✓	ม.ค. ๒๕๖๗		กองสวัสดิการ สังคม
๑๑.	เงินอุดหนุนธนาคารปูม้าบ้านคลองเทียน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			✓	ม.ค. ๒๕๖๗		กองสวัสดิการ สังคม
๑๒.	เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาศาสนา อิสลาม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			✓	ม.ค. ๒๕๖๗		กองสวัสดิการ สังคม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

๔.๑. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการผลิต ผัก ผลไม้ปลอดภัยเพื่อการบริโภค

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ เบิกที่จ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑.	โครงการฝึกอบรมด้านการเกษตรในเขตเทศบาลเมือง ชะอำ	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองสวัสดิการ สังคม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ เบิกที่จ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๓๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองสวัสดิการสังคม
๒.	โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองสวัสดิการสังคม

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๗.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีในองค์กร

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ เบิกที่จ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑.	โครงการจัดตั้งชุมชนและคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน	๑๕,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองสวัสดิการสังคม
๒.	โครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชะอำ	๑๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองสวัสดิการสังคม

ที่	โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ เบิกที่ง่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
โครงการจ่ายจากเงินสะสม ปี พ.ศ.๒๕๖๗									
									กองสวัสดิการ สังคม

[illegible]

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทาง พัฒนาการศึกษ ทั้งในระบบ และนอกระบบ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ เบิกที่จ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑.	โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น (ภายใน เขตเทศบาล)	๓๐,๐๐๐ -๓๐,๐๐๐ (โอนลด)	๐	✓			-	-	กองการศึกษา
๒.	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	๗๐๐,๐๐๐ + ๘๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม)	๐	✓			-	-	กองการศึกษา
๓.	โครงการจัดอบรมแคมป์ภาษาอังกฤษ	๓๕๐,๐๐๐ -๒๐๐,๐๐๐ (โอนลด)	๑๒๕,๑๖๕			✓	๑๓ มิ.ย. ๖๗	๑๔ มิ.ย. ๖๗	กองการศึกษา
๔.	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	๓๐,๐๐๐ + ๒๒๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม)	๐	✓			-	-	กองการศึกษา
๕.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๒๕๖,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองการศึกษา
๖.	โครงการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ ตามระบบสเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)	๔๐๐,๐๐๐ -๔๐๐,๐๐๐ (โอนลด)	๐	✓			-	-	กองการศึกษา
๗.	โครงการชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองชะอำ	๘๐,๐๐๐ + ๗๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม)	๑๔๘,๗๕๐			✓	๒๗ ก.พ.๖๗	๒๙ ก.พ.๖๗	กองการศึกษา
๘.	โครงการประชุมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ โรงเรียนสังกัดเทศบาล	๕,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ เบิกที่จ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๙.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา แยกเป็น (๑) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน (๒) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ท้องถิ่น (๓) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (๔) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (๕) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อย โอกาส (๖) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ๖) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (๗) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ๓-๕ปี)	๔๐,๓๐๗,๐๐๐	๒๕,๗๓๔,๑๙๖.๒๕		✓		ต.ค.๖๖	ก.ย.๖๗	กองการศึกษา
๑๐.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐		✓		๑๓ ม.ค. ๖๗	๑๓ ม.ค. ๖๗	กองการศึกษา
๑๑.	โครงการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๘๕๔		✓		๒๑ มี.ค. ๖๗	๒๑ มี.ค. ๖๗	กองการศึกษา
๑๒.	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ เบิกที่จ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑๓.	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนและ เยาวชน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ	๑๒๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองการศึกษา
๑๔.	โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน	๒๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองการศึกษา

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ เบิกที่จ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑.	โครงการก่อสร้างหลังคาไว้โครงสร้างโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านห้วยทรายใต้	๑,๘๐๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองการศึกษา
๒.	โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารเรียน ๔/๑๒ (อาคาร ๔ และ ๕) โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ	๓๖๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองการศึกษา
๓.	โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารเรียน ๔/๑๒ (อาคาร ๔ และ ๕) โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านห้วยทรายใต้	๓๖๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองการศึกษา
๔.	โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน เทศบาล ๓ วัดเนรัญชา	๑๑๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองการศึกษา
๕.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบาย น้ำภายในโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเนรัญชรา	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองการศึกษา
๖.	โครงการปรับปรุงผ้าเพดานอาคารเรียน ๔/๑๒ โรงเรียน เทศบาล ๙ บ้านสามพระยา	๑๘๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ เบิกที่จ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๗.	โครงการปรับปรุงรั้วบล็อกคอนกรีต พร้อมติดตั้งประตู โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านห้วยทรายใต้	๖๖๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองการศึกษา
๘.	โครงการปรับปรุงรั้วบล็อกคอนกรีต โรงเรียนเทศบาล ๙ บ้านสามพระยา	๒๔๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองการศึกษา
๙.	โครงการปรับปรุงสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองชะอำ	๒,๒๗๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองการศึกษา
๑๐.	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดไทรย้อย	๔๐๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองการศึกษา
๑๑.	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารเรียน ๔/๑๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดไทรย้อย	๘๐๕,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองการศึกษา
๑๒.	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน ๔/๑๒ (อาคาร ๔ และ ๕) โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ	๑,๒๕๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองการศึกษา
๑๓.	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน ๔/๑๒ (อาคารประณม ปลาย) โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านบ่อแคม	๖๒๕,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองการศึกษา
๑๔.	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน ๔/๑๒ โรงเรียน เทศบาล ๓ วัดเนรัญชร	๖๒๕,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองการศึกษา
๑๕.	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน ๔/๑๒ โรงเรียน เทศบาล ๕ บ้านห้วยทรายใต้	๖๒๕,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองการศึกษา
๑๖.	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน ๔/๑๒ โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านห้วยทรายเหนือ	๖๒๕,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ เบิกที่จ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑๗.	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน ๔/๑๒ โรงเรียนเทศบาล ๗ บ้านหนองตาพุด	๖๒๕,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองการศึกษา
๑๘.	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านบ่อแหม	๕๖๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองการศึกษา
๑๙.	โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ	๔,๕๕๐,๐๐	๐	✓			-	-	กองการศึกษา
๒๐.	โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๔/๑๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดไทรย้อย	๔๒๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองการศึกษา
๒๑.	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๘ สวนสนชะอำ	๔๕๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองการศึกษา

๒.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกีฬา และนันทนาการทุกระดับ

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ เบิกที่จ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑.	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาล (ระดับอนุบาล , ระถมศึกษา และมัธยมศึกษา)	๙๐,๐๐๐ +๑๑๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม)	๐	✓			-	-	กองการศึกษา
๒.	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐๐,๐๐๐ +๒๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม)	๐	✓			-	-	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ เบิกที่จ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๓.	โครงการแข่งขันกีฬาระดับเยาวชนและประชาชนตำบล เสพติดในเขตเทศบาล	๑๕๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองการศึกษา
๔.	โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเด็ก เยาวชน และ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอำ	๑๕๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองการศึกษา
๕.	โครงการอบรมทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและ เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองชะอำ	๑๕๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองการศึกษา

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ เบิกที่จ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑.	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๖๐,๐๐๐	๕๙,๑๕๐			✓	๑ ม.ค. ๖๗	๑ ม.ค.๖๗	กองการศึกษา
๒.	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๗๐๐,๐๐๐	๐		✓		๑๓ เม.ย ๖๗	๑๓ เม.ย ๖๗	กองการศึกษา
๓.	โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ และตามนโยบาย รัฐบาล	๗๐๐,๐๐๐	๒๙๐,๗๐๐		✓		ต.ค.๖๖	ก.ย.๖๗	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ เบิกที่จ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๔.	เงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง -สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง ให้แก่ วัดชะอำ วัดเนรัญชรา วัดหนอง แจง และวัดไทรย้อย	๘๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองการศึกษา
๕.	โครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	๘๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองการศึกษา

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๗.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ เบิกที่จ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑.	โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพพนักงานครู เทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองการศึกษา
๒.	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานด้านการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองการศึกษา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเฝ้าระวัง และโรคติดต่อ

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ เบิกที่จ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าในเขตเทศบาลเมืองชะอำ	๖๐,๐๐๐	๒๐,๕๖๐		✓		มี.ค. ๒๕๖๗	ก.ย. ๒๕๖๗	กองสาธารณสุข
๒.	โครงการเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการชายหาดชะอำในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	๕๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองสาธารณสุข
๓.	โครงการแปรงสีฟันอันแรกของหนู	๑๕,๐๐๐	๐	✓					กองสาธารณสุข
๔.	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอำ	๘๐๐,๐๐๐ + ๓๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม)	๗๗๘,๐๗๐		✓		ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	กองสาธารณสุข
๕.	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐			✓	ก.พ. ๒๕๖๗	มี.ค. ๒๕๖๗	กองสาธารณสุข
๖.	เงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน	๒๗๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐		✓		มี.ค. ๒๕๖๗	ก.ย. ๒๕๖๗	กองสาธารณสุข
๗.	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๕๐๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองสาธารณสุข

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

๔.๓. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ เบิกที่จ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑.	โครงการพัฒนามาตรฐานอาหารริมบาทวิถี สู่ความเป็น เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว ชายหาดชะอำสู่สากล	๓๐๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองสาธารณสุขฯ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ เบิกที่จ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑.	โครงการกินอยู่รู้คิดเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองสาธารณสุขฯ
๒.	โครงการศูนย์การเรียนรู้รักท้องถิ่น รักสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองสาธารณสุขฯ

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๗.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ เบิกที่จ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานรักษา ความสะอาดบุคลากร	๒๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองสาธารณสุขฯ

๗.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ เบิกที่จ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑.	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	๑,๗๐๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองสาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ เบิกที่จ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
โครงการจ่ายจากเงินสะสม ปี พ.ศ.๒๕๖๗									
									กองสาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ เบิกที่จ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
โครงการจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี พ.ศ.๒๕๖๗									
									กองสาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ เบิกที่จ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง ปี พ.ศ.๒๕๖๗									
๑.	รถบรรทุกขยะมูลฝอย	๑๓,๕๐๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	กองสาธารณสุขฯ

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด และโรคติดต่อ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ เบิกที่จ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑.	เงินอุดหนุนโครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			✓	มี.ค. ๒๕๖๗		สำนักปลัด
๒.	เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			✓	มี.ค. ๒๕๖๗		สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม และบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ เบิกที่จ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑.	โครงการฝึกแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	สำนักปลัด
๒.	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน(อปพร.)	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๗,๖๘๐			✓	๒๗ เม.ย. ๒๕๖๗	๒๗ เม.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด

๔.๓. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ เบิกที่จ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑.	โครงการจัดงานเทศกาลกินหอย ตกหมึก @ ชะอำ	๗๕๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	สำนักปลัด
๒.	โครงการจัดงานเทศกาลชิมปูชัก @ ชะอำ	๗๐๐,๐๐๐	๖๗๖,๖๕๐			✓	๙ มี.ค. ๖๗	๑๖ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ เบิกที่จ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑.	เงินอุดหนุนโครงการ งานพระนครคีรี - เมือง เพชร ประจำปี ๒๕๖๗	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐			✓	๒๗ มี.ค. ๖๗	๒๗ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๗.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีในองค์กร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ เบิกที่จ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑.	โครงการคืนพื้นที่ให้ชะอำ	๑๐,๐๐๐	๐	✓			-	-	สำนักปลัด

โครงการที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ และเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ จำนวน ๒๓๒ โครงการ นำมาจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑๗ โครงการ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๑ โครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑ โครงการ ซึ่งในรอบรายงานครึ่งปีแรก ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๓ โครงการ งบประมาณที่ดำเนินการ ๓,๐๒๑,๔๘๐ สามารถแยกได้ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๗	จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณตามเทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๗	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว	งบประมาณที่ดำเนินการ
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๕	๒๖	๓๕,๙๔๕,๐๐๐	๒๖	-	-
๒.การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต	๑๑๔	๖๕	๖๘,๘๗๒,๐๐๐	๕๗	๘	๑,๖๙๗,๓๐๐
๓.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๗	๒	๒๗๐,๐๐๐	๑	๑	๒๓๗,๖๘๐
๔.การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพานิชยกรรม	๗	๕	๗,๓๕๐,๐๐๐	๔	๑	๖๗๖,๖๕๐
๕.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์	๑๑	๔	๑๐๐,๐๐๐	๔	-	-
๖.การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐	๖	๑,๖๘๐,๐๐๐	๓	๓	๔๐๙,๘๕๐
๗.การพัฒนาด้านการกระบวนกรบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน-ครุภัณฑ์	๑๘	๘	๒,๑๖๕,๐๐๐	๘	-	-
		๑	๑๓,๕๐๐,๐๐๐	๑	-	-
รวม	๑๙๗	๑๑๗	๑๒๙,๘๘๒,๐๐๐	๑๐๔	๑๓	๓,๐๒๑,๔๘๐
จ่ายจากเงินสะสม	๑	-	๓,๒๐๑,๕๐๐	๑	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑	-	๑๗,๐๐๐,๐๐๐	๑	-	-
ตั้งจ่ายรายการใหม่	-	-	-	-	-	-
รวม	๒	-	๒๐,๒๐๑,๕๐๐	๒	-	-

ปัญหาและอุปสรรค ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



ปัญหาและอุปสรรค

๑. สภาพปัญหาที่มีอยู่ในการปฏิบัติงานจริงบางโครงการตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอต้องโอนเพิ่มงบประมาณในภายหลัง ทำให้มีการโอนงบประมาณหลายครั้งซึ่งส่งผลกระทบต่อ การบริหารบ้านเมืองที่ดี LPA
๒. บางโครงการเกิดขึ้นภายหลัง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเสร็จสิ้นไปแล้ว ทำให้ต้องเพิ่มเติม,เปลี่ยนแปลงและแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นหลายครั้ง ซึ่งทุกโครงการที่การเพิ่มเติม,เปลี่ยนแปลงและแก้ไขเป็นโครงการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการโครงการนั้นๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. การจัดทำโครงการต่างๆต้องคิดคำนวณ งบประมาณราคาให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด
๒. การเพิ่มเติม,เปลี่ยนแปลงและแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นหลายครั้ง ให้คำนึงถึงการแก้ไขปัญหาที่จำเป็นเร่งด่วนสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง ความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควรมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล