



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่ ๕๒๑๐๕/๖๘ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบครึ่งปีแรก (ช่วงเดือน ต.ค.๒๕๖๘ - มี.ค.๒๕๖๙)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ

ตามที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ขอความร่วมมือทุกกอง/สำนัก ดำเนินการกรอกข้อมูล รายละเอียด โครงการ /ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการที่เบิกจ่ายในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๙ และ งบประมาณที่ได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ นั้น บัดนี้ทุก กอง/สำนัก ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลดังกล่าวเสร็จแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบครึ่งปีแรก (ช่วงเดือน ต.ค.๒๕๖๘ - มี.ค.๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรัชณี คำสินธุ์)

ปลัดเทศบาล

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- เพื่อโปรดทราบ

- พ.ราชชนนพล พลดิตราน พลว/ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ๒๕๖๙

รพช.จังหวัดเพชรบุรี (๓๑ ๒๕๖๘ - ๓๑ ๒๕๖๙)

- เจ้าหน้าที่สารสนเทศฯ เพื่อโปรดทราบ

(นางธัญมาศ กมลสัจจะ)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

เรียน นายกเทศมนตรี

☒ เพื่อโปรดทราบ

☐ เห็นควรอนุมัติ

☐ เห็นควรอนุญาต

นางสาวสายชล เกิดสว่าง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ

นายยุทธพล อินมอญ
ปลัดเทศบาล

(นายบุญฤต พรสมบุญศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ

สรุปโครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนารอบครึ่งปีแรก (ช่วงเดือน ต.ค.๒๕๖๘-มี.ค.๒๕๖๙)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	รวม โครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว
๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๓	๕๓	-	-
๒.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา และ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๔๘	๒๖	๙	๑๓
๓.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๔	๓	-	๑
๔.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	๔	๒	-	๒
๕.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙	๖	๒	๑
๖.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๗	๓	-	๔
๗.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหาร จัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน	๑๐	๕	-	๕
	รวม	๑๓๕	๙๘	๑๑	๒๖
บัญชีครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙					
๑.	แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา)	๒	๒	-	-
๒.	แผนการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา)	๓	๒	๑	-
๓.	แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานเทศกิจ)	๑	๑	-	-
๔.	แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)	๑	๑	-	-
๕.	แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)	๑	๑	-	-
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙					
๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำรหสทาง หลวงท้องถิ่น พบ.ถ.2-0005 สายหนองแจงจากถนนเพชร เกษมถึงถนนเจ้าลาย(ชุมชนบ้านหนองแจง) สมทบ 10% 2,250,000 บาท สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จำนวน 20,250,000 บาท	๑	-	√	-

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ฯลฯ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย โครงการปาล์มบีชถึงโครงการชุกมล (ชุมชนบ้านห้วยจิก)	2,100,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 120)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง
2.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเรืองอร่าม ซลประทานป่าไม้ (ชุมชนบ่อแคมด้านเหนือ)	620,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 120)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง
3.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหนอง โพธิ์เชื่อมถนนหนองคาง (ชุมชนหนองคาง)	1,450,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 120)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง
4.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหนองอีล้ำ แยกขวา (ชุมชนหัวบ้านชะอำ)	270,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 120)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง
5.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อ ระบายน้ำ ซอยโชคบุญมีแยกซ้ายพลับพลา (ชุมชนทุ่งตะกาดพลี)	1,550,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 120,121)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง
6.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อ ระบายน้ำซอยไทยสงฆ์แยกซ้ายบ้านนายสมจิต (ชุมชนบ้านคลองเทียน)	500,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 121)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
7.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยบ้านชะอำ 1/5 (ชุมชนหัวบ้านชะอำ)	380,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 121)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง
8.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยรวมใจพัฒนา 1 (ชุมชนรวมใจพัฒนา)	4,935,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 121)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง
9.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยโรงแรมลองบีช (ชุมชนบ้านปากคลอง)	1,650,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 121)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง
10.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยสามพระยา 10 (ซอยบ้านบังเตี้ยถึงบ้านรอฮิม) (ชุมชนสามพระยาสันติสุข)	2,300,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 121-122)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง
11.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยสามพระยา 12 (บ้านนายมันโชติ นาคชูวงศ์) (ชุมชนสามพระยาสันติสุข)	6,000,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 122)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง
12.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยสามพระยา 6 (ข้างเซเว่น) (ชุมชนสามพระยาสันติสุข)	4,700,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 122)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
13.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนคลองเทียน 11 ซอย 2 (ชุมชนบ้านคลองเทียน)	1,550,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 122)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง
14.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนคลองเทียน 18 ซอย 5 แยกขวา (ชุมชนบ้านคลองเทียน)	430,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 122)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง
15.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนคลองเทียน 21 (ซอยเจริญวัฒนา) (ชุมชนทุ่งตะกาดพลี)	3,600,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 122)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง
16.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนคลองเทียน 23 (ชุมชนทุ่งตะกาดพลี)	6,600,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 123)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง
17.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนจอมพล ซอย 3 (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้)	3,100,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 123)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง
18.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนชะอำ 43 ซอย 3/1 ตรงข้ามโรงแรมวีริ์นดา (ชุมชนบ่อแหม่ด้านใต้)	2,750,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 123)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
19.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนโชคบุญมีซอย 1 เชื่อมหมู่บ้านร่วมสุข (ชุมชนทุ่งตะกาดพลี)	1,750,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 123)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง
20.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนบ่อเคี้ยวถึงร้านชมวิวชิพุด (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้)	1,500,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 123)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง
21.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนบ้านจำเริญ (ชุมชนบางไทร้อย)	1,150,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 124)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง
22.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนบ้านนายจรัสศักดิ์ เกตุแก้ว (ชุมชนบ้านหนองแจง)	560,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 124)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง
23.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนบุรีรัมย์ 2 (แยกคอกม้า) (ชุมชนบางไทร้อย)	100,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 124)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง
24.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนสระอ่างเชื่อมซอยบ้านชะอำ 1/9 (ชุมชนบ้านใหญ่ชะอำ)	900,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 124)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
25.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสามพระยา 12 ซอย 1 (ถนนในชุมชนสามพระยาสันติสุขถึงลำห้วยสาธารณะ) (ชุมชนสามพระยาสันติสุข)	6,600,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 124)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง
26.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนหนองแจงแยกซ้ายบ้านนายวิรัช เสือสง่า (ชุมชนบ้านหนองแจง)	250,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 125)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง
27.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชุมชนตลาดชะอำ)	3,700,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 125)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง
28.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนหลังวัดใหม่แยกซ้ายถึงทางเลียบบทางรถไฟ (ชุมชนหนองคาง)	3,230,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 125)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง
29.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำบริเวณถนนหนองแจงแยกซ้ายบ้านชลธิดา ปิ่นนิยม (ชุมชนบ้านหนองแจง)	400,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 125)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง
30.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำบ้านนายพาย มิตรดี (ชุมชนเนินสุรา)	722,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 125)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
31.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำบ้านสระ 1 ซอย 3 (ชุมชนบ้านสระ)	2,150,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 126)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง
32.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ แยกถนนเลียบบคลองชลประทานข้างรั้วสนามบินบ่อฝ้าย (ชุมชนบ้านห้วยจิก)	890,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 126)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง
33.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยตรงข้ามถนนจอมพล ซอย 5 (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้)	1,400,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 127)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง
34.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนจอมพล ซอย 7 (ช่วงที่ 2) (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้)	350,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 127)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง
35.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนขมิ้นเวศน์เชื่อมถนนหนองคาง 3 (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ)	2,800,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 127)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง
36.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนหนองคาง เชื่อมถนนปล่องไฟ (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ)	3,500,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 127)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง
37.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนหนองเหียง แยกซ้าย (บ้านตาแป๊ะ) (ชุมชนหนองคาง)	2,500,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 127)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
38.	โครงการปรับปรุงจุดกัลลักรถและเกาะกลางถนนบริเวณถนนคลองเทียน (ชุมชนทุ่งตะกาดพลี)	3,650,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 128)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง
39.	โครงการปรับปรุงถนนราริพร้อมท่อระบายน้ำจากสถานีรถไฟ ถึงสี่แยกชะอำ (ชุมชนบ้านพลี และชุมชนตลาดชะอำ)	18,000,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 128)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง
40.	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	50,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 129)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง

๑.๒ กลุ่ม/แนวทาง พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบประปา

(๑) แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1.	ค่าจ้างเหมาบริการย้ายท่อเมนน้ำประปา บริเวณทางเข้าโรงแรมเวสต์ทิวรีรีสอร์ทชะอำ (ชุมชนบ้านหนองแจง)	480,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 139)	-	√	-	-	-	-	กองการประปา
2.	โครงการวางท่อเมนประปา ขยายเขตการให้บริการน้ำประปาซอยสุริวัน (ชุมชนบ้านคลองเทียน)	220,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 147)	-	√	-	-	-	-	กองการประปา

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
3.	โครงการวางท่อเมนประปา ขยายเขตการให้บริการ น้ำประปาซอยร้านเสริมสวยตรงข้ามโรงพยาบาล ชะอำ (ชุมชนทุ่งตะกาดพลี)	180,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 147)	-	√	-	-	-	-	กองการประปา
4.	โครงการวางท่อเมนประปา ขยายเขตการให้บริการ น้ำประปาซอยมารีน่า (ชุมชนบ้านปากคลอง)	220,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 148)	-	√	-	-	-	-	กองการประปา
5.	โครงการวางท่อเมนประปา ขยายเขตการให้บริการ น้ำประปาซอยชะอำเหนือ 8 (ชุมชนบ้านปากคลอง)	370,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 148)	-	√	-	-	-	-	กองการประปา
6.	โครงการวางท่อเมนประปา ขยายเขตการให้บริการ น้ำประปาซอยชะอำเหนือ 7 (ชุมชนบ้านปากคลอง)	300,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 148)	-	√	-	-	-	-	กองการประปา
7.	โครงการวางท่อเมนประปา ขยายเขตการให้บริการ น้ำประปาซอยชะอำเหนือ 5 (ชุมชนบ้านปากคลอง)	270,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 148)	-	√	-	-	-	-	กองการประปา
8.	โครงการวางท่อเมนประปา ขยายเขตการให้บริการ น้ำประปาถนนหัวดอน (ชุมชนหัวบ้านชะอำ)	217,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 148)	-	√	-	-	-	-	กองการประปา
9.	โครงการปรับปรุงห้องควบคุมระบบผลิตน้ำประปา โรงผลิตน้ำประปาเพชรเกษม	495,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 149)	-	√	-	-	-	-	กองการประปา

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
10.	โครงการปรับปรุงห้องควบคุมระบบผลิตน้ำประปา โรงผลิตน้ำประปาดอนป่าช้า อาคาร 2	245,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 149)	-	√	-	-	-	-	กองการประปา
11.	โครงการปรับปรุงห้องควบคุมระบบผลิตน้ำประปา โรงผลิตน้ำประปาดอนป่าช้า อาคาร 3	245,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 149)	-	√	-	-	-	-	กองการประปา

๑.๕ กลยุทธ์/แนวทาง พัฒนาระบบจราจร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1	โครงการประกวดออกแบบป้ายบอกชื่อถนนและซอย ภายในเขตเทศบาลเมืองชะอำ	50,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 114)	√	-	-	-	-	-	สำนักช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1	ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายบอกชื่อถนนและซอย ภายในเขตเทศบาลเมืองชะอำ	330,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 117)	√	-	-	-	-	-	สำนักช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทาง พัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการสังคม

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1	โครงการครอบครัวอุ่นไอรัก	500,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 88)	-	√	-	-	-	-	กองสวัสดิการฯ
2.	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเทศบาลเมืองชะอำ	20,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 88-89)	-	√	-	-	-	-	กองสวัสดิการฯ
3.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองชะอำ	1,000,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 89)	925,535	-	-	√	9 ม.ค. 69	14 ม.ค. 69	กองสวัสดิการฯ
4.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชะอำ	1,600,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 89)	1,564,400	-	-	√	21 ม.ค. 69	30 ม.ค. 69	กองสวัสดิการฯ
5.	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวประจำชุมชน	5,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 89-90)	-	√	-	-	-	-	กองสวัสดิการฯ

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1	โครงการชุมชนสัมพันธ์	400,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 103)	-	√	-	-	-	-	กองสวัสดิการฯ
2.	โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน	30,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 103)	17,280	-	√	-	12 พ.ย. 68	-	กองสวัสดิการฯ
3.	โครงการฝึกอบรมและรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน	50,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 103-104)	-	√	-	-	-	-	กองสวัสดิการฯ
4.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมพัฒนา วิสาหกิจชุมชนเทศบาลเมืองชะอำ	100,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 104)	35,900	-	-	√	13 ก.พ. 69	26 ก.พ. 69	กองสวัสดิการฯ
5.	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชน เทศบาลเมืองชะอำ	150,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 105)	87,600	-	-	√	28 พ.ย. 68	25 มี.ค. 69	กองสวัสดิการฯ
6.	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบชุมชน	30,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 105)	-	√	-	-	-	-	กองสวัสดิการฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
7.	เงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาล	700,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 106)	-	√	-	-	-	-	กองสวัสดิการฯ
8.	เงินอุดหนุนธนาคารปูม้าบางไทรน้อย	40,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 106-107)	40,000	-	-	√	-	23 มี.ค. 69	กองสวัสดิการฯ
9.	เงินอุดหนุนธนาคารปูม้าบ้านคลองเทียน	40,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 107)	40,000	-	-	√	-	23 ก.พ. 69	กองสวัสดิการฯ
10.	เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาศาสนาอิสลาม	60,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 107)	60,000	-	-	√	-	23 ก.พ. 69	กองสวัสดิการฯ

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1.	โครงการปรับปรุงศาลาชุมชนตลาดชะอำ (ชุมชนตลาดชะอำ)	300,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 129)	-	√	-	-	-	-	กองสวัสดิการฯ

2.2 กลยุทธ์/แนวทาง พัฒนาการศึกษ ทั้งในระบบ และนอกระบบ

(1) แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1.	ค่าจ้างเหมาบริการครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษใน สถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองชะอำ	862,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 62)	227,160	-	√	-	1 พ.ย. 69	31 ม.ค. 69	กองการศึกษา
2.	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	2,000,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 64)	-	-	√	-	26 มี.ค. 69	27 มี.ค. 69	กองการศึกษา
3.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	700,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 64)	455,600	-	-	√	10 ม.ค. 69	10 ม.ค. 69	กองการศึกษา
4.	โครงการจัดอบรมแคมป์ภาษาอังกฤษ	100,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 64)	-	√	-	-	-	-	กองการศึกษา
5.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	500,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 64-65)	-	√	-	-	-	-	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา แยกเป็น (1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน (2) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) (6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ3-5ปี)	38,200,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 65-66)	16,637,931.50 8,684,380 481,500 7,394,513.50 - 77,520 -	- - - - √ - √	√ √ √ - √	- - - - -	3 พ.ย. 68	8 ธ.ค.68	กองการศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1.	โครงการจุดประกายฝันสร้างแรงบันดาลใจ	100,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 71)	66,950	-	-	√	23 ธ.ค. 68	23 ธ.ค.68	กองการศึกษา
2.	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	150,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 71)	-	√	-	-	-	-	กองการศึกษา
3.	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองชะอำ	150,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 71)	148,160	-	-	√	26 ก.พ. 69	27 ก.พ. 69	กองการศึกษา

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อ ระบายน้ำภายในโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ	2,360,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 126)	-	√	-	-	-	-	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
2.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำภายในโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้	1,300,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 126)	-	√	-	-	-	-	กองการศึกษา
3.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำภายในโรงเรียนเทศบาล 9 บ้านสามพระยา	1,900,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 126)	-	√	-	-	-	-	กองการศึกษา
4.	โครงการก่อสร้างหลังคาไร้โครงสร้างคลุมลานสนามเด็กเล่นโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้	1,750,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 127)	-	√	-	-	-	-	กองการศึกษา
5.	โครงการก่อสร้างหลังคาไร้โครงสร้างโรงอาหารเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้	1,200,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 128)	-	√	-	-	-	-	กองการศึกษา
6.	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน 3/12 และ 4/12 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแหม	993,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 128)	-	√	-	-	-	-	กองการศึกษา
7.	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 8 สวนสนชะอำ	350,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 128)	-	√	-	-	-	-	กองการศึกษา
8.	โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 4/12 และ 4/16 โรงเรียนเทศบาล 8 สวนสนชะอำ	1,250,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 129)	-	√	-	-	-	-	กองการศึกษา

2.3 กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด และโรคติดต่อ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1.	เงินอุดหนุนโครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	10,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 36)	-	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
2.	เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 37)	-	√	-	-	-	-	สำนักปลัด

(2) แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1.	โครงการตลาดสดน้ำซ้อย	100,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 78)	-	√	-	-	-	-	กองสาธารณสุขฯ
2.	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าในเขตเทศบาลเมืองชะอำ	100,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 79)	25,115	-	√	-	ธ.ค.68	ก.ค.69	กองสาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
3.	โครงการเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการชายหาดชะอำในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	100,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 79)	-	√	-	-	-	-	กองสาธารณสุขฯ

(2) แผนงานสาธารณสุข

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1.	ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	72,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 83)	-	-	√	-	ก.พ.69	พ.ค.69	กองสาธารณสุขฯ
2.	โครงการแปรงสีฟันอันแรกของหนู	30,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 83)	-	-	√	-	ต.ค.68	ก.ย.69	กองสาธารณสุขฯ
3.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	900,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 83) (โอนเพิ่ม 600,000) (เปลี่ยนแปลงแผนฯ ครั้งที่3/2568)	1,348,615	-	-	√	-	ก.พ.69	กองสาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
4.	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอำ	100,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 84)	-		√	-	ต.ค.68	ก.ย.69	กองสาธารณสุขฯ
5.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (เทศบาลเมืองชะอำ)	360,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 84)	-	√	-	-	-	-	กองสาธารณสุขฯ
6.	เงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน	260,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 86)	-		√	-	ธ.ค.68	เม.ย.69	กองสาธารณสุขฯ
7.	เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	480,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 86)	-		√	-	ธ.ค.68	เม.ย.69	กองสาธารณสุขฯ

2.4 กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาส่งเสริมกีฬา และนันทนาการทุกระดับ

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1.	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองชะอำ	350,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 108)	-	√	-	-	-	-	กองการศึกษา
2.	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,000,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 108)	-	√	-	-	-	-	กองการศึกษา
3.	โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อ เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอำ	150,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 108,109)	-	√	-	-	-	-	กองการศึกษา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม และบรรเทาสาธารณภัย

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบผู้ประกอบการบริเวณชายหาดชะอำให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535	40,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 48)	-	√	-	-	-	-	สำนักปลัด

3.2 กลยุทธ์/ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมและบรรเทาสาธารณภัย

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือพันพุลหลังเกิดสาธารณภัย	300,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 53)	7,621.34	-	-	√	-	-	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
2.	โครงการฝึกแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	100,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 53)	-	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
3.	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	300,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 53)	-	√	-	-	-	-	สำนักปลัด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

4.1 กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาส่งเสริมการผลิต ผัก ผลไม้ปลอดภัยเพื่อการบริโภค

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการเกษตรเทศบาลเมืองชะอำ	200,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 104-105)	199,370	-	-	√	26 มี.ค. 69	1 เม.ย.69	กองสวัสดิการฯ

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1.	โครงการจัดงานเทศกาลกินหอย ตกหมึก @ ชะอำ	800,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 111)	-	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
2.	โครงการจัดงานเทศกาลชิมปูชัก @ ชะอำ	700,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 111)	666,000	-	-	√	14 มี.ค. 69	21 มี.ค. 69	สำนักปลัด

(2) แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1.	โครงการพัฒนามาตรฐานอาหารริมบาทวิถี สู่ความเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชายหาดชะอำสู่สากล	500,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 78)	-	√	-	-	ม.ค.69	ก.ย.69	กองสาธารณสุขฯ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1.	โครงการเมืองสะอาดตระหนักรู้ สู้ภัยฝุ่น PM 2.5	100,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 80)	-	√	-	-	ม.ค.69	ก.พ.69	กองสาธารณสุขฯ
2.	โครงการเมืองสะอาดน่าอยู่ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	30,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 80)	-	√	-	-	ม.ค.69	ก.พ.69	กองสาธารณสุขฯ
3.	โครงการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	100,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 80,81)	-	√	-	-	ธ.ค.68	ก.ค.69	กองสาธารณสุขฯ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1.	โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน	150,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 66)	-	√	-	-	-	-	กองการศึกษา

5.1 กลยุทธ์/แนวทาง สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	30,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 105-106)	13,550	-	-	√	22 ม.ค. 69	22 พ.ค. 69	กองสวัสดิการฯ

5.3 กลยุทธ์/แนวทาง การบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1.	โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อย คืนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ	30,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 103)	-	√	-	-	-	-	กองสวัสดิการฯ

5.6 กลยุทธ์/แนวทาง จัดระบบและจัดการขยะ

(1) แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1.	ค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายดินพร้อมรถแทรกเตอร์สำหรับฝังกลบขยะมูลฝอยในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชะอำ	3,100,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 92)	-	-	√	-	พ.ค.69	ก.ย.69	สำนักช่าง
2.	ค่าจ้างเหมาบริการเสริมคันดินบริเวณบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อที่ 1 ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชะอำ	1,520,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 92)	-	-	√	-	พ.ค.69	ก.ย.69	สำนักช่าง
3.	ค่าจ้างเหมาบริการเสริมท่อระบายน้ำในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชะอำ	50,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 92,93)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1.	โครงการเนื่องในวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และวันสำคัญของกระทรวงมหาดไทย	800,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 33)	155,530	-	-	√	-	-	สำนักปลัด
2.	เงินอุดหนุนการจัดงานพระนครคีรี - เมืองเพชรประจำปี 2569	60,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 36)	60,000	-	-	√	-	-	สำนักปลัด

6.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1.	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	2,000,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 109)	-	√	-	-	-	-	กองการศึกษา
2.	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	100,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 109,110)	89,900			√	1 ม.ค. 69	1 ม.ค.69	กองการศึกษา
3.	โครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	300,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 110)	-	√	-	-	-	-	กองการศึกษา
4.	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเทศบาลเมืองชะอำ	50,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 110)	-	√	-	-	-	-	กองการศึกษา
5.	เงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	70,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 110)	50,000	-	-	√	5 ก.ย. 68	5 ก.ย.68	กองการศึกษา

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร

(1) แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1.	โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพ พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา	500,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 65)	-	√	-	-	-	-	กองการศึกษา

(2) แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1.	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน รักษาความสะอาด	120,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 79) (โอนเพิ่ม30,000)	149,690	-	-	√	ม.ค.69	มิ.ย.69	กองสาธารณสุขฯ

7.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1.	ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำปฏิทินปีใหม่และวารสารของเทศบาลเมืองชะอำ	300,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 38)	288,000	-	-	√	12 พ.ย. 68	24 พ.ย. 68	กองยุทธศาสตร์ฯ
2.	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบ LINE Official Account ของเทศบาลเมืองชะอำ	450,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 39)	-	√	-	-	-	-	กองยุทธศาสตร์ฯ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1.	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	2,500,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 120)	-	√	-	-	-	-	กองสาธารณสุขฯ

7.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1.	โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 40)	-	√	-	-	-	-	กองยุทธศาสตร์ฯ

7.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1.	โครงการจัดตั้งชุมชนและคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน	15,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 102)	8,510	-	√	-	17 ม.ค. 69	-	กองสวัสดิการ สังคม
2.	โครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชะอำ	5,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 102-103)	4,060	-	-	√	3 พ.ย. 68	18 ธ.ค.68	กองสวัสดิการ สังคม
3.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาชุมชน	1,500,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 104)	1,054,770	-	-	√	30 ธ.ค. 68	7 ม.ค.69	กองสวัสดิการ สังคม

7.6 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนารายได้

(1) แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการสถานธนาบาล

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1.	โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนาบาลของ อปท.	10,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 102)	-	√	-	-	-	-	สถานธนาบาล

บัญชีครุภัณฑ์และงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

1.2 กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบประปา

1.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(1) แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1.	ตู้ควบคุมระบบ Inverter และระบบ PLC มอเตอร์ ขนาด 150 Kw	2,400,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 145)	-	√	-	-	-	-	กองการประปา
2.	ตู้ควบคุมระบบ Inverter และระบบ PLC มอเตอร์ ขนาด 200 Kw	6,000,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 145-146)	-	√	-	-	-	-	กองการประปา

2.2 กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

1.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(1) แผนการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1.	ชุดเครื่องเสียงตามสายและกิ่งสัญญาณสถานศึกษาใน สังกัด เทศบาลเมืองชะอำ	240,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 69)	-	-	√	-	-	-	กองการศึกษา

2.2 กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

2.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(1) แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1.	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 36,000 บีทียู (ราคาเครื่องละ 45,500 จำนวน 40 เครื่อง) -โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ จำนวน 25 เครื่อง -โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ จำนวน 12 เครื่อง -โรงเรียนเทศบาล 9 บ้านสามพระยา จำนวน 3 เครื่อง	1,820,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 68)	-	√	-	-	-	-	กองการศึกษา

3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1) แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1.	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สถานศึกษาในสังกัด เทศบาลเมืองชะอำ	1,435,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 69-30)	-	√	-	-	-	-	กองการศึกษา

3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกาล

ที่.	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1.	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สถานศึกษาในสังกัด เทศบาลเมืองชะอำ	4,000,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 50)	-	√	-	-	-	-	สำนักปลัด

7.3 กลยุทธ์/ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

4. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(1)แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่.	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1.	รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย	4,600,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 95)	-	-	√	-	ม.ค.69	-	กองสาธารณสุขฯ

7.3 กลยุทธ์/ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

5. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

(1)แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ 2569	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1.	รถชุดไฮดรอลิคอเนกประสงค์แบบล้อยาง	4,500,000 (เทศบัญญัติฯ 2569 หน้าที่ 119)	-	√	-	-	-	-	สำนักช่าง

1.โครงการจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ที่	โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.2569	งบประมาณ เบิกที่จ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1	โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำรหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ.2-0005 สายหนองแจ้งจากถนนเพชรเกษมถึงถนนเจ้าลาย(ชุมชนบ้านหนองแจ้ง) สมทบ 10% 2,250,000 บาท สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จำนวน 20,250,000 บาท	๒๒,๒๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	๒๗ ม.ค. ๖๙	๒๕ ก.ค. ๖๙	สำนักช่าง

